

**13.11 Ar** T1H  
 Lokalisation der kritischen Lebensräume der Haselmaus vor Eingriffbeginn im Bereich Bau-km 28+100 bis Bauende durch Kontrolle auf Haselmausvorkommen. Nachfolgend bei festgestellten Haselmausvorkommen Heruntersuchen der Knicks/ Redden in den Wintermonaten November bis Februar mit Belassen der Stubben, kein Befahren des Knicks/Redden, Rostung der Stubben und Erdarbeiten an den Knicks erst ab Mitte Mai. Alternativ: Nach Vorgabe des LLUR Entlassen der Haselmaus-Nester im Sommerhalbjahr, Umhängen gefundener Nester im Spätsommer/ Frühlertal in geeignete Lebensräume. Danach vollständige Knickrodung im Winterhalbjahr (möglichst im Oktober) im Bereich Segeberger Forst. Einlagen der zu findenden Haselmause aus dem vom Eingriff betroffenen Umfeld des bekannten Vorkommens und Umsiedeln in Bereiche der Binnendünen im Segeberger Forst. Sicherung der Gehölzbestände bis zum 30. September des übernächsten Jahres der Umsiedlung. Außerhalb des Bereiches Segeberger Forst ist in unvermeidbaren Einzelfällen bei negativer Überprüfung eine Fällung außerhalb der Winterruhe möglich. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für Haselmaus.

**13.12 Ar/CEF** T1H  
 Ausbringen von Nisthilfen für Haselmause in max. 300m Entfernung zu betroffenen Revieren vor Beginn der Baumaßnahme. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für Haselmaus.

**19.9 G/M** M4, L1, L2, PT3, PT4  
 Wiederherstellung des straßenbegleitenden Fuß- und Radweges. Gehölzplantagen. Entwicklung von Hochstaudenfluren.

**19.10 Ar** T1F, T2F  
 Anlage einer dauerhaften, 4 m hohen, begrüntem Kollisionschutz- und Leiteinrichtung für Fledermäuse. Angrenzende Entwicklung einer mindestens 8 m breiten Gras- und Staudenflur zwischen Kollisionschutz- / Leiteinrichtung und Waldrand. Für die Dauer der Anwuchs- und Entwicklungsphase wird die Folie durch einen 4m hohen, temporären Drahtgeflechtzaun ergänzt. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für Fledermäuse im Segeberger Forst.

**19.11 A/M** PT1, PT2, PT3, PT4, K11, B1, B2, L1, L2  
 Flächige Pflanzung eines Waldmantels. Schutz des angrenzenden Waldbestandes während der Bauphase. Unterpflanzung des angrenzenden Waldbestandes.

**19.12 A/M** PT1, PT2, PT3, PT4, K11, B1, B2, L1, L2  
 Flächige Pflanzung eines Waldmantels. Schutz des angrenzenden Waldbestandes während der Bauphase. Unterpflanzung des angrenzenden Waldbestandes.

**19.13 Ar/CEF** T1F  
 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahme für Fledermäuse im Segeberger Forst. Untersuchung potenzieller Fledermaus-Quartierräume in Gehölzen (erkennbare Höhlen, Rissen u. Spalten) innerhalb der Grenzen der baubedingten Flächenanspruchnahme auf aktuelle Nutzung als Wochenstuben und Winterquartier möglichst im September. Winterquartiere durch Reusen verschließen, bei Bedarf vorgefundene Individuen bergen u. umsiedeln. Fällung der unbesiedelten Gehölze vom 01.12 bis 31.01, bzw. 01.10 bis 10.10, bei nicht verschließbaren winterquartiergeeigneten Gehölzen (in Verbindung mit Maßnahme 0.6 Ar und der Anbringung von Ersatzquartieren gem. entsprechender CEF-Maßnahmen (A.2.1) im Nachbarabschnitt).

**0.1 G** L1  
 Gestaltung der Straßenrandflächen durch:  
 - Rasensaat  
 - Entwicklung von Hochstaudenfluren  
 - Anpflanzung von Einzelbäumen oder Baumgruppen

**0.2 G/M** M1, M2, M3, L1, L2  
 Gehölzplantagen an Dammböschungen und Einschnittböschungen sowie abschirmende Pflanzungen


**0.3 G** L1  
 Bepflanzung des Mittelstreifens mit Gehölzen

**0.4 M** B2 / W2  
 Rückbau von ggf. notwendigen Anlagen und Beseitigung von Verdichtungen

**0.5 M**  
 Schutz von:  
 - wertvollen Vegetations- und Gehölzbeständen  
 - Waldflächen  
 - landschaftsbestimmenden Einzelbäumen und Baumgruppen

**0.6 Ar**  
 Bauzeitenregelung/ Beschränkung für die Baufeldfreimachung (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan). Fällarbeiten und Gehölzschnitt erfolgen zum Schutz der Brutzeit (Gebüsch- und Gehölzschnitt) nicht während der Kernbrutzeit zwischen 1. März und 31. August. Nur im Segeberger Forst (Bau-km 34+980 bis Bauende). Zum Schutz des Fledermausquartiers dürfen Rodungen/ Fällungen von Gehölzen nur in der Zeit vom 1. Dez. bis 31. Jan. erfolgen. Die Beseitigung der weiteren Vegetation (Gras- u. Krautschicht) u. der obersten Bodenschicht einsch. Baumstüben u. Gewässerbereiche erfolgt zum Schutz der Brutzeit nur in der Zeit vom 1. Okt. bis 28. Feb., Ausnahme: In den Acker- und Grünlandbereichen kann sie in der Zeit vom 1. Sep. bis 28. Feb. erfolgen, ist dies nicht möglich, werden alternative Vergrünungsmaßnahmen durchgeführt (s. LBP-Maßnahmenblatt). Im Bereich bereits abgeschobener Oberboden im Baufeld (Robben) und einer in den Brutzeiten von Kiebitz (Mitte März bis Ende Juli) und Fuchsgrasfalter (Groe Art bis Ende Juni) ausgesetzten Baulängigkeit sind Vergrünungsmaßnahmen durchzuführen, wenn die Baulängigkeit innerhalb der Brutzeit wieder aufgenommen werden soll. Baubeginn in den südlich an den Rummelsberg angrenzenden Waldflächen (Kornbreite: 150m) außerhalb der Kernbrutzeit der Heideleiche (Mitte März bis Ende Juli). Untersuchung potenzieller Fledermaus-Quartierräume in Gehölzen (erkennbare Höhlen, Rissen u. Spalten) innerhalb der Grenzen der baubedingten Flächenanspruchnahme auf aktuelle Nutzung als Wochenstuben und Winterquartier möglichst im September. Winterquartiere durch Reusen verschließen, bei Bedarf vorgefundene Individuen bergen u. umsiedeln. Fällung der unbesiedelten Gehölze vom 01.12 bis 31.01, bzw. 01.10 bis 10.10, bei nicht verschließbaren winterquartiergeeigneten Gehölzen (Anbringung von Ersatzquartieren gem. entsprechender CEF-Maßnahme 1.6 Ar/CEF). Abrieb von Gehölzen mit Eignung als Fledermausquartier erfolgt nur in der Zeit vom 01.12 bis 28.02. Eine Abweichung ist nach negativer Einzelfallprüfung möglich. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen für alle bauplanischen Vegetations- und relevante Fledermausarten.

**21.3 E/FCS** B1, B2, W1, W2, W5, PT1, T1, T3, L1, L2  
 - Entwicklung von extensivem Feuchtwald.  
 - Anlage von Blänken  
 - Entwicklung von Uferstrandstreifen  
 - FCS-Maßnahme für die Feldleiche  
 - auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Großen Bruchvogel, Wachtel



**Zeichenerklärung**

	Maßnahmen-Nr.		CEF-Maßnahme		FCS-Maßnahme		Artenschutzmaßnahme		Ausgleichsmaßnahme		Biotopstruktur in Ausgleichsflächen ohne ökologische Aufwertung, Pflege entsprechend des Biotoptyps, Schutz angrenzender Flächen während der Bauphase
	Minimierungsmaßnahme		Ausgleichsmaßnahme		Ersatzmaßnahme		Gestaltungsmaßnahme		Kompensationsfläche		Entwicklung von Wald
	Abgrenzung der Kompensationsfläche		Entwicklung von Sumpf bzw. Moorwald		Entwicklung Waldmantel		Entwicklung Waldmantel (Gehölzplantagen unter / zwischen dem Baumbestand)		Feldgehölzplantagen		Feuchtwald / Ufergehölzplantagen
	Gehölzskeszen		Kniekneuanlage		Pflanzung von Baumreihen / Einzelbäumen		Hochstammplantagen		Kopfbaumplantagen		Pflanzung Obst-Hochstamm
	Gehölzplantagen (Straßenbegleitgrün)		Mittelstreifenbepflanzung (Straßenbegleitgrün)		Entwicklung von Hochstaudenflur / Krautsaum		Entwicklung von feuchter Hochstaudenflur / Uferstauen / Uferstrandstreifen		Entwicklung von Magerrasen / Trockenrasen		Entwicklung von mesophilen Extensivgrünland
	Entwicklung von feuchtem Extensivgrünland		Bankett (Rasen) mit Mulde (Straßenbegleitgrün)		Absatz / Regenrückhaltebecken		naturnahe Neugestaltung von verlegten Fließgewässerabschnitten		Neuanlage von Kleingewässern / Wasserflächen		Anlage von Blänken
	Rückbau vorhandener Wege und Straßen		Verfüllung von Gräben und Fließgewässern		gepflanztes Vorhaben		geplante Trasse im Einschnitt		geplante Trasse im Dammlage		Wildleiteinrichtung
	Amphibierleiteinrichtung		Kollisionschutzwand (Vogel und/oder Fledermaus)		Sicht- / Blendenschutzwand		CEF-Maßnahme		Eingriffsgrenze		Grenze baubedingter Flächenanspruchnahme

(Bedingt durch die Bearbeitung mit GIS sind die Schraffuren nach Norden ausgerichtet)

**Kartengrundlage:** DGK5, © LVerm S-H 2008  
 Koordinatensystem: Gauß-Krüger

3	neue Maßnahmengrenze zu Maßnahme 13.11	18.09.12	Pahl / Lechler
2	Änderungen Maßnahmen quantitative Beschreibung siehe 12.2 Blatt 1 bis 214, Blatt 21 entfällt	30.12.11	Pahl / Lechler
1	Anpassung Bestand an neue Kartierungen 2011, Anpassung Planung an geänderte technische Planung	30.12.11	Pahl / Lechler
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

TRÜPER GONDESEN PARTNER	TGP -1121	Datum	Name
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN	bearbeitet	06/2009	Steinlein/Lechler
AN DER UNTERTRAVE 17, 23952 LÜBECK	gezeichnet	06/2009	Pahl
PH: 049179882-0, FAX: 049179882-22	geprüft	06/2009	Gondesen
LÜBECK, DEN 06/2009			

 MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN Ludwigshafen/Chaussee 72, 19061 Schwerin, Telefon: 0385/9995, Telefax: 0385/977127	Schwerin, den 06/2009	Datum	Zeichen
	 MERKEL INGENIEUR CONSULT Bornholmer 1, 24105 Kiel, Telefon: 0431/33810, Telefax: 0431/33789	bearb. 06/2009 gez. 06/2009 gepr. 06/2009	Köllmann Pasch Berthold

**Straßenbauverwaltung**  
 Land Schleswig - Holstein

Unterlage Nr. 3  
 Blatt Nr. 14  
 Reg.-Nr. Datum Zeichen

Straße: BAB A 20 Befr.-km:  
 Nächster Ort: Hartenholm

**Neubau der BAB A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg**  
 Teil A  
 A 7 bis B206 westlich Wittenborn  
 Bau-km: 16+100.000 bis 35+776.347

bearbeitet  
 gezeichnet  
 geprüft

06/2009  
 Hildebrandt

**Landschaftspflegerische Maßnahmen Übersicht**  
 Maßstab 1:5.000

Aufgestellt:  
 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig - Holstein  
 Niederlassung Lübeck  
 Projektgruppe A20

Lübeck, den 29.06.2009

**Planfeststellungsunterlage**  
 vom 29.06.2009

Anlage: 3  
 Blatt: 14 **Deckblatt**

**UNGÜLTIG!**  
 Siehe Deckblatt!