

Baulärmuntersuchung gem. AVV Baulärm

Anlage 0

Vorgangsdaten / Bautätigkeiten

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G1		Bf Schönkirchen / Gleisbau						
G1	G1.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	2	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Asphaltfräse	6 5 3 6	2 2 2 2	
	G1.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschutzschicht und Planumsschutzschicht einbringen	4	1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	4 4 4 4	
	G1.3	Kabelschächte/Betonkanal und -trasse herst.	2	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	2 2 2 2	
	G1.4	Grundschotter einbauen und verdichten	3	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	2 5 3 3 1	3 3 3 3 3	
	G1.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	4	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	4 4 4 3	
	G1.6	Weichen transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	2	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	4 1 2 2	2 2 2 2	
	G1.7	Gleisschotter einbringen, Gleis stopfen	2	1 1 1	Zweiwegbagger Stopfmaschine Lkw	5 6 2	2 1 2	
	G1.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	2	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	2 2 2	
	G1.9	Randwege und Randbereiche herstellen	2	1 1 1	Zweiwegbagger Rüttelplatte Lkw	6 3 2	2 2 2	
	G1.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	2	1 1 1	Zweiwegbagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 2 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	25					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G2		Linienverbesserung Landgraben / Gleisbau						
G2	G2.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung Gleisrückbau / Schotter ausbau	2	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Kettensäge	8 6 8 6	2 2 2 2	
	G2.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschuttschicht und Planumsschuttschicht einbringen	4	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	4 4 4 4	
	G2.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	2	1 1 1 1	Kettenbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	2 2 2 2	
	G2.4	Grundsotter einbauen und verdichten	2	1 1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	4 5 5 7 5	2 2 2 2 2	
	G2.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	3	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	3 3 3 2	
	G2.6	Gleissotter einbringen	1	1 1 1	Zweiwegbagger Lkw Schaufelradlader	6 4 4	1 1 1	
	G2.7	Gleis stopfen	1	1 1	Zweiwegbagger Stopfmaschine	4 7	1 1	
	G2.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	2	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	2 2 2	
	G2.9	Randwege und Randbereiche herstellen	2	1 1 1	Zweiwegbagger Rüttelplatte Lkw	7 1 2	2 2 2	
	G2.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	1	1 1 1	Zweiwegbagger Radlader Lkw	7 4 4	1 1 1	
		Arbeitstage / Gesamt:	20					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G3		Linienverbesserung Muxall / Gleisbau						
G3	G3.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung Gleisrückbau / Schotter ausbau	4	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Kettensäge	8 6 8 6	4 4 4 4	
	G3.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschuttschicht und Planumsschuttschicht einbringen	8	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	8 8 8 8	
	G3.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	4	1 1 1 1	Kettenbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	4 4 4 4	
	G3.4	Grundsotter einbauen und verdichten	5	1 1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	4 5 5 7 5	5 5 5 5 5	
	G3.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	7	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	7 7 7 6	
	G3.6	Gleissotter einbringen	4	1 1 1	Zweiwegbagger Lkw Schaufelradlader	6 4 4	4 4 4	
	G3.7	Gleis stopfen	2	1 1	Zweiwegbagger Stopfmaschine	4 7	2 2	
	G3.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	4	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	4 4 4	
	G3.9	Randwege und Randbereiche herstellen	2	1 1 1	Zweiwegbagger Rüttelplatte Lkw	7 1 2	2 2 2	
	G3.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	2	1 1 1	Zweiwegbagger Radlader Lkw	7 4 4	2 2 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	42					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G4		Linienverbesserung Trensahl / Gleisbau						
G4	G4.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung Gleisrückbau / Schotter ausbau	2	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Kettensäge	8 6 8 6	2 2 2 2	
	G4.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschuttschicht und Planumsschutzschicht einbringen	4	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	4 4 4 4	
	G4.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	2	1 1 1 1	Kettenbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	2 2 2 2	
	G4.4	Grundsotter einbauen und verdichten	2	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	4 5 5 7 5	2 2 2 2 2	
	G4.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	3	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	3 3 3 2	
	G4.6	Gleissotter einbringen	1	1 1 1	Zweiwegbagger Lkw Schaufelradlader	6 4 4	1 1 1	
	G4.7	Gleis stopfen	1	1 1	Zweiwegbagger Stopfmaschine	4 7	1 1	
	G4.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	2	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	2 2 2	
	G4.9	Randwege und Randbereiche herstellen	2	1 1 1 1	Zweiwegbagger Rüttelplatte Lkw	7 1 2 2	2 2 2 2	
	G4.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	1	1 1 1	Zweiwegbagger Radlader Lkw	7 4 4	1 1 1	
		Arbeitstage / Gesamt:	20					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G5		Bf Probsteierhagen / Gleisbau						
G5	G5.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	2	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Kettensäge Asphaltfräse	8 6 4 4	2 2 2 1	
	G5.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschutzschicht und Planumsschutzschicht einbringen	4	1 1 1 1	Kettenbagger Bagger + Lader Lkw Planierraupe Rüttelplatte	8 5 6 6 4	4 4 4 4 4	
	G5.3	Kabelschächte/Betonkanal und -trasse herst.	2	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	8 2 2 2	2 2 2 2	
	G5.4	Grundschotter einbauen und verdichten	3	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	8 5 4 7 4	3 3 3 3 3	
	G5.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	4	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	3 8 1 3	4 4 4 4	
	G5.6	Weichen transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	1	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	8 2 4 4	1 1 1 1	
	G5.7	Gleisschotter einbringen, Gleis stopfen	1	1 1 1	Zweiwegebagger Stopfmaschine Lkw	7 8 3	1 1 1	
	G5.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	1	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	1 1 1	
	G5.9	Randwege und Randbereiche herstellen	1	1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw	6 3 2	1 1 1	
	G5.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	1	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	1 1 1 1	
		Arbeitstage / Gesamt:	20					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G6		Bf Fiefbergen / Gleisbau						
G6	G6.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	6	1 1 1 1	Kettenbagger Bagger + Lader Kettensäge Asphaltfräse	8 6 6 4	6 6 2 2	
	G6.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschutzschicht und Planumsschutzschicht einbringen	15	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe Rüttelplatte	6 4 2 6 3	15 15 15 10	
	G6.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb. Gleisquerungen herstellen	8	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	8 8 8	
	G6.4	Grundsotter einbauen und verdichten	4	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	2 5 3 3 1	4 4 4 4	
	G6.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	5	1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	5 5 5	
	G6.6	Weichen transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	3	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	5 1 2 2	3 3 3	
	G6.7	Gleissotter einbringen, Gleis stopfen	2	1 1	Zweiwegebagger Stopfmaschine Lkw	5 8 2	2 1 2	
	G6.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	2	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	2 2 2	
	G6.9	Randbereiche, Sickergraben herst.	8	1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw	6 3 2	8 8 8	
	G6.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	2	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	55					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G7		Bf Schönberg / Gleisbau						
G7	G7.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung Gleisrückbau / Schotter ausbau	6	1 1 1 1	Kettenbagger Bagger + Lader Lkw Flex	7 6 5 1	4 6 6 6	
	G7.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschuttschicht und Planumsschuttschicht einbringen	12	1 1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe Rüttelplatte	6 6 4 8 4	12 8 10 6 10	
	G7.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	3	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	3 3 3 3	
	G7.4	Grundschotter einbauen und verdichten	4	1 1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	2 5 3 4 2	4 4 4 3 4	
	G7.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	5	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	5 5 5 5	
	G7.6	Weiche transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	2	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	4 1 2 2	2 2 2 2	
	G1.7	Gleisschotter einbringen, Gleis stopfen	2	1 1 1	Zweiwegebagger Stopfmaschine Lkw	5 5 2	2 2 2	
	G7.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	2	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	2 4 3	2 2 2	
	G7.9	Randwege und Randbereiche herstellen	2	1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw	6 4 2	2 2 2	
	G7.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 2 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	40					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G8		Bf Schönberger Strand / Gleisbau						
G8	G8.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	1	1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw	6 5 3	1 1 1	
	G8.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschutzschicht und Planumsschutzschicht einbringen	3	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	3 3 3 3	
	G8.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	2	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	2 2 2 2	
	G8.4	Grundsotter einbauen und verdichten	2	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	2 5 3 3 1	2 2 2 2 2	
	G8.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	2	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 3	2 2 2 2	
	G8.6	Weichen transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	1	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	4 1 2 2	1 1 1 1	
	G8.7	Gleissotter einbringen, Gleis stopfen	1	1 1 1	Zweiwegbagger Stopfmaschine Lkw	5 5 2	1 1 1	
	G8.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	1	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	1 1 1	
	G8.9	Randwege und Randbereiche herstellen	1	1 1 1	Zweiwegbagger Rüttelplatte Lkw	6 3 2	1 1 1	
	G8.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	1	1 1 1 1	Zweiwegbagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	1 1 1 1	
		Arbeitstage / Gesamt:	15					

Bez. (G = Gleisb.)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
G9		VVM Schönberger Strand / Gleisbau						
G9*	G9.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung Gleisrückbau / Schotter ausbau	12	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Flex	6 5 3 6	12 12 12 12	
	G9.2	Gründung Gleisbereich / Bodenaustausch Frostschuttschicht und Planumsschuttschicht einbringen	15	1 1 1 1	Kettenbagger Schaufelradlader Lkw Planierraupe	6 4 6 6	15 15 15 15	
	G9.3	Kabelschächte Betonkanal und -trasse einb.	4	1 1 1 1	Radbagger Lkw Flex Rüttelplatte	6 2 2 1	4 4 4 4	
	G9.4	Grundsotter einbauen und verdichten	6	1 1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Rüttelplatte Planierraupe Radlader	2 5 3 3 1	6 6 6 6 6	
	G9.5	Schienen und Schwellen verlegen, montieren, ausrichten und verlaschen	10	1 1 1 1	Lkw Kettenbagger Flex Schlagschrauber	2 6 1 4	10 10 10 10	
	G9.6	Weichen transportieren, montieren, ausrichten und verlaschen	5	1 1 1 1	Bagger Flex Lkw Schlagschrauber	4 1 2 2	5 5 5 5	
	G9.7	Gleissotter einbringen, Gleis stopfen	3	1 1 1	Zweiwegebagger Stopfmaschine Lkw	5 6 2	3 3 2	
	G9.8	Verschweißen der Schienenstöße, schleifen und schälen der Schweißungen	4	1 1 1	Schneidbrenner Flex Schlagschrauber	3 5 5	4 4 4	
	G9.9	Randwege und Randbereiche herstellen	4	1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw	6 3 2	4 4 4	
	G9.10	Restarbeiten / Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 2 2	
			Arbeitstage / Gesamt:	65				

*) Differenzierung im Lageplan nach Bereichen I + II / Im Bereich I findet kein Gleisbau statt

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H1		Bf Schönkirchen / Bahnsteigbau						
H1	H1.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	3	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw	5 5 4	2 3 3	
	H1.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch Gleisquerungen herstellen	6	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	6 6 6 6	
	H1.3	Bahnsteig und Rampenfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	15	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	15 10 15 10	
	H1.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	10	1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	7 10 5 10 5	
	H1.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	5	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 3 1	5 3 3	
	H1.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Mittenentwässerung verlegen	12	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 2 2	12 6 12 10 6	
	H1.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	10	1 1 1	Zweiwegebagger Flex Lkw	3 2 2	10 10 10	
	H1.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	12	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	10 8 12 6	
	H1.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	5	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	5 2 5 5	
	H1.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	80					

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H2		Bf Probsteierhagen / Bahnsteigbau						
H2	H2.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	2	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw	5 5 4	2 2 2	
	H2.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch Gleisquerungen herstellen	4	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	4 4 4 4	
	H2.3	Bahnsteig und Rampenfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	12	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	12 8 12 8	
	H2.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	7	1 1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	5 7 4 7 4	
	H2.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	3	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 5 1	3 3 3	
	H2.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Mittentwässerung verlegen	10	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 2 2	10 10 10 10 5	
	H2.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	8	1 1 1 1	Zweiwegebagger Flex Radlader Lkw	3 2 2 2	8 8 8 8	
	H2.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	8	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	8 6 8 5	
	H2.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	4	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	4 2 4 4	
	H2.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	60					

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H3		Hp. Passade / Bahnsteigbau						
H3	H3.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	6	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw Kettensäge	5 5 4 6	6 2 5 2	
	H3.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch Erneuerung Grabenverrohrung	7	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	7 7 7 7	
	H3.3	Bahnsteig und Rampenfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	15	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	15 10 15 10	
	H3.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	8	1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	6 8 4 8 5	
	H3.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	5	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 5 1	5 3 3	
	H3.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Entwässerungsmulde Herstellen	10	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 1 2	10 4 8 10 6	
	H3.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	10	1 1 1	Zweiwegebagger Flex Lkw	3 2 2	10 10 10	
	H3.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	10	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	10 8 10 6	
	H3.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	2	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	2 2 2 2	
	H3.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	75					

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H4		Bf Fiefbergen / Bahnsteigbau						
H4	H4.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	3	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw	5 5 4	2 3 3	
	H4.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch	5	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	5 5 5 5	
	H1.3	Bahnsteig und Rampenfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	15	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	15 10 15 10	
	H4.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	10	1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	7 10 5 10 5	
	H4.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	5	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 5 1	5 3 3	
	H4.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Mittentwässerung verlegen	10	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 1 2	10 5 10 8 5	
	H4.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	10	1 1 1	Zweiwegebagger Flex Lkw	3 2 2	10 10 10	
	H4.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	10	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	10 8 10 6	
	H4.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	5	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	5 2 5 5	
	H4.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	75					

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H5		Bf Schönberg / Bahnsteigbau						
H5	H5.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	6	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw	5 5 4	4 6 6	
	H5.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch	10	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	10 10 10 10	
	H5.3	Bahnsteig und Rampenfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	18	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	18 12 18 12	
	H5.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	15	1 1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	12 15 12 15 8	
	H5.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	6	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 5 1	6 4 4	
	H5.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Entwässerungsmulden herstellen	14	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 1 2	14 8 14 12 8	
	H5.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	10	1 1 1	Zweiwegebagger Flex Lkw	3 2 2	10 10 10	
	H5.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	14	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	14 10 14 10	
	H5.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	5	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	5 2 5 5	
	H5.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	100					

Bez. (H = Halte)	Vorgangs- nummer	Standard Arbeitsvorgang	Arbeitstage gesamt für Arbeitsvorgang (Keine Wochenenden oder Nächte)	Anzahl Geräte	Vorraussichtlicher Geräteeinsatz vor Ort	Std. / Tag	Einsatztage	Bemerkungen
H6		Bf Schönberger Strand / Bahnsteigbau						
H6	H6.1	Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung	6	1 1 1	Zweiwegebagger Radlader Lkw	5 5 4	4 6 6	
	H6.2	Schotter im Gleisbereich aufsetzen Gründung / Bodenaustausch	6	1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Lkw Flex	6 3 1 1	6 6 6 6	
	H6.3	Bahnsteigfundamente herst. Bahnsteigkanten und Rampensteine setzen	14	1 1 1 1	Zweiwegebagger Lkw Radlader Flex	4 2 4 1	14 10 14 10	
	H6.4	Bahnsteigverfüllung Entwässerungsleitungen herstellen Kabelschächte und -trassen einbauen	8	1 1 1 1	Lkw Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader	2 5 3 3 1	6 8 4 8 6	
	H6.5	Fundamente für Bst.-Einbauten herstellen	4	1 1 1	Zweiwegebagger Kreissäge Flex	5 5 1	4 2 3	
	H6.6	Pflasterflächen für Bahnsteig und Zugangsbereiche im/am Gleisbereich herstellen Mittenentwässerung verlegen	10	1 1 1 1 1	Zweiwegebagger Rüttelplatte Flex Radlader Lkw	4 2 1 1 2	10 5 10 7 10	
	H6.7	Bahnsteigausrüstung einbauen	5	1 1 1	Zweiwegebagger Flex Lkw	3 2 2	5 5 5	
	H6.8	Wegeverbindungen, Zäune, Geländer und Randbereiche herstellen	5	1 1 1 1	Minibagger Flex Radlader Lkw	5 2 5 2	5 3 5 4	
	H6.9	Beleuchtungsmasten für Zuwegungen aufst./ mit Leuchtmitteln und Anschlüssen herst.	5	1 1 1 1	Minibagger Radlader mit Gabelaufsatz Lkw Flex	4 5 1 1	5 2 5 5	
	H6.10	Schotterprofil wieder herstellen Restarbeiten Baustellenräumung	2	1 1 1 1	Zweiwegebagger Radlader mit Gabelaufsatz Flex Lkw	5 2 1 4	2 2 1 2	
		Arbeitstage / Gesamt:	65					

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Qtl, 202	2. Qtl, 202	3. Qtl, 202	4. Qtl, 202	1. Qtl, 202	2. Qtl, 202	3. Qtl,										
						Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
1	G - Gleisbau	336 Tage	Mo 08.03.21	Do 30.06.22																		
2	G1: Bf Schönkirchen	25 Tage	Mo 29.03.21	Di 04.05.21	8EE																	
3	G2: Linienverbesserung Landgraben	20 Tage	Mi 05.05.21	Do 03.06.21	2																	
4	G3: Linienverbesserung Muxall	42 Tage	Fr 04.06.21	Mo 02.08.21	3																	
5	G4: Linienverbesserung Trensahl	20 Tage	Di 03.08.21	Mo 30.08.21	4																	
6	G5 Bf Probsteierhagen	20 Tage	Di 31.08.21	Mo 27.09.21	5																	
7	G6: Bf Fiefbergen	55 Tage	Di 28.09.21	Mo 13.12.21	6																	
8	G7: Bf Schönberg	40 Tage	Mo 08.03.21	Di 04.05.21																		
9	G8: Bf Schönberger Strand	15 Tage	Mo 07.03.22	Fr 25.03.22																		
10	G9: VVM Schönberger Strand	65 Tage	Mo 28.03.22	Do 30.06.22	9																	
11	H - Halte	297 Tage	Mi 05.05.21	Fr 01.07.22																		
12	H1: Bf Schönkirchen	80 Tage	Mi 05.05.21	Do 26.08.21	2																	
13	H2: Bf Probsteierhagen	60 Tage	Di 28.09.21	Mo 20.12.21	6																	
14	H3: Hp. Passade	75 Tage	Di 14.12.21	Mo 28.03.22	15AA																	
15	H4: Bf Fiefbergen	75 Tage	Di 14.12.21	Mo 28.03.22	7																	
16	H5: Bf Schönberg	100 Tage	Mi 05.05.21	Do 23.09.21	8																	
17	H6: Bf Schönberger Strand	65 Tage	Di 29.03.22	Fr 01.07.22	9;15																	