

		Vorhaben: ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) Planfeststellungsabschnitt 4, Bau-km 150.752 - Bau-km 157.054								Mastliste und Koordinatenverzeichnis				Aufgestellt Quickborn, den 18.04.2019  i.A. Nicolaus Herbst			Unterlage 7.8.8.2								
Leitungsname: 110-kV-Freileitung Göhl-Lütjenbrode, LH-13-128, Mastbereich 2 - 4										Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH		Stand <table border="1"> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>Podhorodecka</td> <td>10.04.2019</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>Fedder</td> <td>10.04.2019</td> </tr> <tr> <td>geändert</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			aufgestellt	Podhorodecka	10.04.2019	geprüft	Fedder	10.04.2019	geändert			Planzeichen 4.4.0.DO.SH.000.002.0_Mast-Koordinatenliste	
aufgestellt	Podhorodecka	10.04.2019																							
geprüft	Fedder	10.04.2019																							
geändert																									
Mast-Nr.	Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [deg]	Feldlänge [m]	Abspannabschnitt s- länge [m]	Bemerkung												
	UTM 32, ETRS 89 Lagestatus 489																								
	Rechts [m]	Hoch [m]																							
2	32625911,71	6017114,46	Schwelbek	1	3/30	WA120-140+8,00	36,41	A-2-D-015/A5L	DA	138,05	396,71	799,2													
3	32625821,03	6017500,60	Schwelbek	1	2/9	T+14,00	44,00	A-2-D-015/A5L	DHL	180,00															
4	32625729,06	6017892,28	Kremsdorf	3	12/4	WA160-180+4,00	32,30	A-2-D-015/A5L	DA	167,02															