

Mastliste - Rückbau

Leitungsname

110-kV-Leitung Flensburg - Niebüll, LH-13-108

Bemerkungen: Eiszone: 2
Windzone: 4

Planfeststellungsunterlage

Deckblatt Anlage 7.2

Beseilung:	Typ mit Mittelzugspannung:	Abschnitt von - bis	geändert			geändert			
LS:	2x3x1 AL/ST 230/30; HZS = 85 N/mm ²	95-97	revidiert			gesehen			
ES:	2x1 AY/AW 116/33-11.6 - ASLH-2Y2YB; HZS = 75N/mm ²	95-97	geprüft	07.07.2017	Klaß	imp GmbH			
			aufgestellt	07.07.2017	Pfeiffer	imp GmbH			
				Datum	Name	Firma		Datum	Name
									

		Mast										Leitung					Bemerkung		
Bau Nr.	Betr. Nr.	Masttyp		Gestänge	Hochw.-fundam. HWF [m]	DH [m]	Schrägfüße				Mast-lieferant	FP-Höhe ü.NN [m]	ESP-Höhe ü.NN [m]	Leitungs-winkel [°]	Leitungs-winkel [gon]	Feld-länge [m]		Leiter Absp.Abschn.	Erdseil Absp.-Absp.
		Abspannmast	Tragmast				1 [m]	2 [m]	3 [m]	4 [m]									
	95	WA140° +0,0 +0,0		A-2-D-017/A5E								0.00	30.17	135.69	150.77				nicht vom Rückbau betroffen
	96		T +0,0 +0,0	A-2-D-017/A5E								0.64	30.40	180.00	200.00	291.54			
	97	WE100-180 +0,0 +0,0		A-2-D-017/A5E								0.07	32.44	164.52	182.80	316.61			