

Anlage 8.5

Heftung Maßnahme Baustellenzufahrt

Vorhaben: BorWin6, 600 kV DC-Leitung BorWin kappa – Büttel Seite 1 von 1

Gegenstand:	
Maßnahmen - Nr. Bauwerk - Nr.	Z-001
Maßnahmentyp	5 Ausbau temporäre Zufahrt

Beschreibung der Lage								
Land: Kreis: Dithmarsch		Gemeinde: Büsum			Gemarkung: Westerdeichstrich			
Flur: Flurstück(9 33/10, 55/1		•	Betroffenheit Flurstücke Dritte • Ja • Nein			itter:		
Wege-Nr. gem.			Klasse/Gruppe:		Straßennr.:		Abschnittsnr.:	
W-001			Gemeindestra	Gemeindestraße			-	
Träger Baulast:	tungslast:		Ausbaubeginn:	Ausbaubeginn:		Ausbauende:		
Gemeinde			Bau-km 0+000.0			Bau-km 0+055		

Beschreibung der Baumaßnahme

Die bestehende Zufahrt ist zu schmal und muss deshalb verbreitert werden. Dazu wird der vorhandene Zaun und das Tor abgebaut und eingelagert, die Grabensohle in der erforderlichen Länge bereinigt und das vorhanden Entwässerungsrohr mit einem Rohr gleichen Durchmessers verlängert. Bis zur Geländeoberkannte wird das Rohr mit Füllsand abgedeckt. Die Trennung zum vorhandenen Boden erfolgt mit Fließ. Den oberen Abschluss bildet über die gesamte Zufahrtsbreite eine Abdeckung aus Schotter, der an die Asphaltdecke ebenerdig angeschlossen wird. Nach Abschluss der HDD-Arbeiten werden alle eingebauten Materialien wieder ausgebaut, das Tor und der Zaun wieder aufgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Die bauliche Funktion des Deichgrabens wird nicht verändert oder eingeschränkt.

