

		Vorhaben: ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) Planfeststellungsabschnitt 4, Bau-km 150.752 - Bau-km 157.054								Mastliste und Koordinatenverzeichnis				Aufgestellt Quickborn, den 18.04.2019  i.A. Nicolaus Herbst			Unterlage 7.8.8.1								
Leitungsname: 110-kV-Freileitung Göhl-Lütjenburg, LH-13-137, Mastbereich 9N-12N										Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH		Stand <table border="1"> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>Podhorodecka</td> <td>10.04.2019</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>Fedder</td> <td>10.04.2019</td> </tr> <tr> <td>geändert</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			aufgestellt	Podhorodecka	10.04.2019	geprüft	Fedder	10.04.2019	geändert			Planzeichen 4.4.0.DO.SH.000.001.0_Mast-Koordinatenliste	
aufgestellt	Podhorodecka	10.04.2019																							
geprüft	Fedder	10.04.2019																							
geändert																									
Mast-Nr.	Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [deg]	Feldlänge [m]	Abspannabschnitt- länge [m]	Bemerkung												
	UTM 32, ETRS 89 Lagestatus 489																								
	Rechts [m]	Hoch [m]																							
8	32623520,77	6015983,95	Oldenburg	11	38	T+2,0	31,80	A-2-D-014/A5	HA	177,55															
9N	32623129,70	6015850,95	Oldenburg	11	159	WAdiff140-35,00	47,50	A-2-D-2013.1	DA	156,57	413,1														
10N	32622777,40	6015879,82	Oldenburg	13	164/31	T1-33,00	44,40	A-2-D-2013.1	DH	180,00	353,5														
11N	32622519,79	6015900,94	Oldenburg	13	110/21	WA160-23,00	35,50	A-2-D-2013.1	DA	176,01	258,5	612,0													
12N	32622306,62	6015933,47	Lübbersdorf	1	100	WAdiff140-27,00	39,50	A-2-D-2013.1	DA	176,05	215,6	215,6													
13	32621946,26	6015963,09	Lübbersdorf	1	100	T+2,0+6,0	40,18	A-2-D-014/A5	DHL	180,00	361,6														