Projekt/Vorhaben: **NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster**

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.01.2019
i. A. Christian [signature]
i.V. [signature]

Unterlage zur Planfeststellung

NordLink

± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Erläuterungsbericht

Deckblatt

Prüfvermerk

	Ersteller							
Datum	31.03.2014	16.06.2014	04.12.2015	29.07.2016	31.08.2016	18.11.2016	30.11.2016	10.02.2017
Unterschrift	IG Lindemann	IG Lindemann	IG Lindemann	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S

Prüfvermerk

	Ersteller							
Datum	17.02.2017	15.06.2017	04.09.2017	29.09.2017	31.08.2018	31.01.2019		
Unterschrift	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.		

Änderung(en):

Rev.-Nr.	Datum	Erläuterung

Anhang:

Statnett ▪ TenneT ▪ KfW

NordLink

± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster
Abschnitt 12-Seemeilengrenze bis UW Wilster

Entwässerungskonzept
Landkabeltrasse

Anlage 9.2.1:
Erläuterungsbericht

DECKBLATT

31.03.2014 / 16.06.2014 / 04.12.2015 / 29.07.2016 /
31.08.2016 / 18.11.2016 / 30.11.2016 / 10.02.2017 /
17.02.2017 / 15.06.2017 / 04.09.2017 / 29.09.2017 /
31.08.2018 / 31.01.2019

Planverfasser:

G.E.O.S.
Ingenieurgesellschaft mbH
Schwarze Kiefern 2, 09633 Halsbrücke
Tel. +49(0)3731 369-0
Fax +49(0)3731 369-200

s) Anlage 4.1 (Lage- und Grunderwerbspläne Küstenmeer- und Landtrasse, versch. Maßstäbe), Änderungen im Bereich der Küstenmeertrasse in Höhe des Landesschutzdeiches

t) Anlage 4.1 (Lage- und Grunderwerbsplan Küstenmeertrasse, M 1 : 100.000), Änderungen im Bereich der Küstenmeertrasse im Abschnitt Tertiussand

u) Anlage 2.2 (Übersichtspläne Landtrasse; M 1: 25.000), 4.1 (Lage- und Grunderwerbspläne Küstenmeer- und Landtrasse, versch. Maßstäbe), Anlage 8 (Wegekonzept), Anlage 10 (Wegebau - Zuwegung für NordLink) und Anlage 11.10 (Abwasser), Änderungen im Bereich der Konverteranlage in der Gemeinde Nortorf sowie der Zuwegung und der Medienanbindung der Konverteranlage in der Gemeinde Nortorf an das Umspannwerk Wilster West

v) Anlage 2.2 (Übersichtspläne Landtrasse; M 1: 25.000), 4.1 (Lage- und Grunderwerbspläne Küstenmeer- und Landtrasse, versch. Maßstäbe) und Anlage 8 (Wegekonzept), Änderungen und Ergänzungen im Bereich der Landtrasse in den Abschnitten Landesschutzdeich bis zur Gemeinde Warwerort sowie Nord-Ostsee-Kanal

w) Anlage 2.2 (Übersichtspläne Landtrasse; M 1: 25.000), 4.1 (Lage- und Grunderwerbspläne Küstenmeer- und Landtrasse, versch. Maßstäbe) und Anlage 8 (Wegekonzept), Änderungen und Ergänzungen im Bereich der Landtrasse im Abschnitt Gemeinde Warwerort bis Gemeinde Nordermeldorf

Tabelle 1: Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Landkabeltrasse (Baustraßen)

Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Landkabeltrasse (Baustraßen)					
Blatt	Trassenabschnitt		Art	Sicherung	Länge
	von Station	bis Station			
2A	0+381	0+060	Baustraße	temporär	642 m
7a/7B	2+973	3+410	Baustraße	temporär	130 m
27	18+037	18+074	Baustraße	dauerh./temp.	79 m
28	18+538	18+746	Baustraße	temporär	70 m
29	18+800	19+161	Baustraße	dauerh./temp.	60 m
29	19+230	ohne Stat.	Baustraße	temporär	56 m
32	20+924	21+168	Baustraße	dauerh.	206 m
32	21+245	21+442	Baustraße	dauerh./temp.	206 m
33	21+939	ohne Stat.	Baustraße	temporär	145 m
34/34a	22+431	22+789	Baustraße	dauerh./temp.	355 m
35/36A	22+851	23+117	Baustraße	temporär	81 m
40	25+882	26+070	Baustraße	temporär	103 m
49A	30+767	31+110	Baustraße	temporär	81 m
49A	31+168	31+275	Baustraße	dauerh./temp.	76 m
50A	31+322	31+765	Baustraße	dauerh./temp.	169 m
51A	32+507	32+525	Baustraße	temporär	127 m
52A	32+794	33+191	Baustraße	temporär	77 m
52A	33+267	33+623	Baustraße	temporär	92 m
53A/53B	33+672	33+712	Baustraße	temporär	59 m
54	34+364	34+816	Baustraße	temporär	55 m
56	35+357	36+408	Baustraße	dauerh./temp.	92 m
61	ohne Stat.	38+964	Baustraße	dauerh./temp.	83 m

Tabelle 1: Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Landkabeltrasse (Baustraßen) - Fortsetzung

Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Landkabeltrasse (Baustraßen)					
Blatt	Trassenabschnitt		Art	Sicherung	Länge
	von Station	bis Station			
61	39+056	39+734	Baustraße	temporär	97 m
62	39+800	40+065	Baustraße	dauerh./temp.	63 m
67a/67B	42+853	43+060	Baustraße	temporär	345 m
69/69A	43+618	44+749	Baustraße	temporär	1.270 m
70A	45+298	45+841	Baustraße	dauerh./temp.	53 m
72 / 73A	46+468	46+601	Baustraße	temporär	85 m
76	48+471	49+270	Baustraße	temporär	53 m
83/83a	Konverteranlage		Baustraße / Zuwegung	temporär / Eigentumsfläche bzw. dauerhaft	1.454 m

Die im näheren Umfeld der Landkabeltrasse Deutschland geplanten temporären Baustellenzufahrten und Baustraßen umfassen einschließlich der in der Tabelle 1 nicht berücksichtigten, temporären trassennahen Baustraßen außerhalb des Arbeitsstreifens der Landkabeltrasse Deutschland gemäß Abschnitt 1.3.3 und der dauerhaft zu erhaltenden Zuwegung zur Fläche der geplanten Konverteranlage in der Gemeinde Nortorf eine Fläche von insgesamt rd. 9,6 ha. Bei der vorgenannten Gesamtfläche ist zu berücksichtigen, dass - in Abhängigkeit von dem geplanten Bauablauf für die Landkabeltrasse Deutschland und der Anzahl an Bausektionen, in denen parallel gebaut werden wird - nur kleinere Teilflächen parallel für temporäre Baustellenzufahrten und Baustraßen genutzt werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Baustraßen mehrheitlich nur temporär mit Bodenplatten oder Bodenplattensystemen befestigt sein werden.

Die Lage der geplanten Baustellenzufahrten und Baustraßen im näheren Umfeld der Landkabeltrasse

- Kleine Gewässer II. Ordnung von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung

Grüppen / Grenzgrüppen	≥ DN 150 / ≥ DN 150
Landwirtschaftliche Entwässerungsgräben	≥ DN 300 / ≥ DN 400
Straßengräben	≥ DN 300 / ≥ DN 400

- Gewässer II. Ordnung

Vorfluter	DN siehe Tabelle 1a

Bei den im näheren Umfeld der Landkabeltrasse geplanten Kreuzungsbauwerken im Bereich von Entwässerungssystemen ohne Gewässereigenschaft im wasserrechtlichen Sinne bzw. kleinen Gewässern II. Ordnung von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung wird bei den Bauwerken Nr. 10, Nr. 20, Nr. 65, Nr. 69, Nr. 75, Nr. 91 und Nr. 106 eine Länge von 16 m überschritten (siehe auch Anlage 6.1).

Die im näheren Umfeld der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung geplanten Kreuzungsbauwerke werden in der nachfolgenden Tabelle 1a zusammengestellt (siehe auch Anlage 6.1).

Tabelle 1a: Temporäre Kreuzungsbauwerke im näheren Umfeld der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung

Temporäre Kreuzungsbauwerke im näheren Umfeld der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung						
Bl.	Bw.-Nr. gem. Anl. 6.1	Hauptverband	Unterverband	Gewässer / Anlage	Gewässerstation	Beschreibung
9	74	DHSV Wilstermarsch	SV Warwerort	0401	0+977 - 0+991	Planung: Temporärer Rohrdurchlass, DN 800, L 13 m
23A	107	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	0+905 - 0+927	Planung: Temporärer Rohrdurchlass, DN 600, L 22 m
25A	110	DHSV Dithmarschen	SV Norderheldorf	0106	0+330 - 0+343	Planung: Temporärer Rohrdurchlass, DN 600, L 13 m
69	89	DHSV Wilstermarsch	SV Bütteler Kanal	Vorfluter 2	1+124 - 1+136	Planung: Temporärer Rohrdurchlass, DN 600, L 11 m

Tabelle 1a: Temporäre Kreuzungsbauwerke im näheren Umfeld der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung - Fortsetzung

Temporäre Kreuzungsbauwerke im näheren Umfeld der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung						
Bl.	Bw.-Nr. gem. Anl. 6.1	Haupt-verband	Unter-verband	Gewässer / Anlage	Gewässer-station	Beschreibung
83a	62	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 6 / Graben 7	0+216 - 0+248 / 0+000 - 0+023	Planung: Temporäre Verrohrung Gräben 6 u. 7, NW 800 St, L 55 m
83a	63	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 7	0+023 - 0+033	Bestand: Rohrdurchlass, NW 1000 St, L 10 m Planung: Temporärer Einzug NW 800 St im Rohrstrangverfahren bzw. Erneuerung
83a	61	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 6	0+216 - 0+248	Planung: Temporäre Verrohrung Graben 6, NW 600 St, L 32 m, Anschluss Bw.-Nr. 9 u. 10 über Schachtbauwerk
83a	9	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 6	0+248 / 0+264	Bestand: Rohrdurchlass, NW 600 St, L 15,25 m Planung: Einzug DA 500 PE-HD im Rohrstrangverfahren, Länge 15,5 m, bzw. Erneuerung
83a	11	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 7	0+072 - 0+088	Bestand: Rohrdurchlass, NW 1500 St, L 16 m Planung: Erneuerung

Soweit in Verbindung mit dem Um-, Aus- oder Neubau von Anbindepunkten für Baustraßen gemäß Abschnitt 1.3.2.1 an das Verkehrswegenetz im weiteren Umfeld der Baumaßnahme gemäß Abschnitt 1.3.1.1 (hier: Baustellenzufahrten) Entwässerungseinrichtungen öffentlicher Verkehrswege im Sinne des Abschnittes 1.2.4 der RAS-Ew 2005 überbaut bzw. gekreuzt werden (z. B. Straßengräben, Rasenmulden, etc.), erfolgt die Festlegung der erforderlichen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in Verbindung mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen gemäß dem FStrG bzw. StrWG SH durch den jeweiligen Träger der Straßenbaulast bzw. über zivilrechtliche Gestattungs- oder Sondernutzungsverträge, die die Vorhabenträgerin auf Grundlage der Planfeststellung verlangen kann.

Die Vorhabenträgerin stellt sicher, dass die Eigentümer, Träger der Unterhaltungslast bzw. Unterhaltungspflichtigen und etwaigen Nutzungsberechtigten oberirdischer Gewässer gemäß § 3 Nr. 1 WHG, in oder an denen temporäre Kreuzungsbauwerke errichtet und betrieben werden, die Gewässer, abgesehen von kurzzeitigen baubedingten Unterbrechungen, jederzeit erreichen können.

Die temporären Kreuzungsbauwerke im Bereich von oberirdischen Gewässern gemäß § 3 Nummer 1 WHG werden nach Abschluss der Baumaßnahme im Zuge der Räumung der Baustelle vollständig wieder rückgebaut. Die betroffenen oberirdischen Gewässer werden anschließend wieder in einer dem ursprünglichen Zustand entsprechenden Form reprofiliert. Sämtliche in Anspruch genommenen Flächen werden im Einvernehmen mit den Eigentümern und Nutzern ordnungsgemäß wiederhergestellt.

Die temporäre Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen in oder an Gewässern II. Ordnung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 2 LWG SH ist gemäß § 36 WHG i.V.m. § 56 LWG SH genehmigungspflichtig. Hingegen ist die nur temporäre Errichtung von Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, innerhalb von Gewässerrandstreifen gemäß § 38 WHG in Verbindung mit § 38a LWG SH aus wasserrechtlicher Sicht mit Verweis auf § 38 Absatz 4 Nummer 4 WHG zulässig und daher genehmigungsfrei. Die temporäre oder dauerhafte Errichtung von Anlagen innerhalb von satzungsgemäßen Schutzstreifen entlang offener oder verrohrter Verbandsanlagen ist in der Regel gemäß den Satzungen der betroffenen Wasser- und Bodenverbände verboten und Bedarf daher der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch den jeweiligen Wasser- und Bodenverband.

Die Herstellung, die Beseitigung oder die wesentliche Umgestaltung von Gewässern oder deren Ufer bedürfen gemäß § 68 WHG einer Wasserrechtlichen Genehmigung.

Die Baulast und Unterhaltungsverpflichtung für temporäre Kreuzungsbauwerke in oder an Gewässern II. Ordnung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 2 LWG SH obliegt gemäß § 50 Abs. 1 LWG SH i.V.m. § 38 Abs. 1 Nr. 1 LWG SH im Zeitraum von der Errichtung bis zum ordnungsgemäßen Rückbau der Kreuzungsbauwerke der

Vorhabenträgerin bzw. ihrem Rechtsnachfolger. Die Unterhaltungsverpflichtung für Gewässer ergibt sich aus den Bestimmungen der §§ 37 – 51 LWG SH. Gemäß § 50 Absatz 2 LWG SH hat der Baulastträger einer Anlage in oder an einem Gewässer die Kosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen, soweit sie durch diese Anlage bedingt sind.

Die in Verbindung mit dem Um-, Aus- oder Neubau bzw. dem Neubau von Baustraßen geplanten Kreuzungsbauwerke sind im Einzelnen den Anlagen 4.1, 6.1 und 9.2.3 zu entnehmen.

1.3.2.3 Flankierende Entwässerungsmaßnahmen

Die Landkabeltrasse Deutschland zwischen dem Landesschutzdeich an der Nordseeküste nördlich von Büsum und dem Umspannwerk Wilster West in der Ge-

ner lokalen Umgehung aus rechtlichen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht besteht, oder sind entsprechende Kreuzungsbauwerke in der näheren Umgebung nicht vorhanden, werden im Vorfeld des Hindernisses zur Abwicklung des Baustellenlängsverkehrs in dem jeweiligen Arbeitsabschnitt der betreffenden Bausektion entweder temporäre Wendeanlagen eingerichtet (hier: Regeldurchmesser 40 m) oder im Falle von oberirdischen Gewässern gemäß § 3 Nummer 1 WHG temporäre Kreuzungsbauwerke gemäß DIN 19661 in errichtet (z. B. Brücken, Durchlässe, Verrohrungen, etc.).

Zusammengefasst sind in diesem Zusammenhang insbesondere die nachfolgend tabellarisch zusammengestellten Wendeanlagen von Bedeutung (Hinweis: Tabellenwerte wurden aus der Anlage 9.2.3 ermittelt).

Tabelle 3: Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse (Wendeanlagen)

Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse (Wendeanlagen)					
Blatt	Trassenabschnitt		Art	Sicherung	Länge
	von Station	bis Station			
7B	3+379	3+410	Baustraße	temporär	40 m
7B/8	3+492	4+258	Baustraße	temporär	2 x 40 m
8-12	4+353	6+550	Baustraße	temporär	2 x 40 m
12	6+645	6+987	Baustraße	temporär	40 m
12/13A	7+158	8+710	Baustraße	temporär	40 m
14A-16	8+710	9+813	Baustraße	temporär	40 m
16-17	10+023	10+293	Baustraße	temporär	40 m
19	12+225	12+366	Baustraße	temporär	40 m
23A	14+746	15+144	Baustraße	temporär	40 m

Tabelle 3: Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse (Wendeanlagen) - Fortsetzung

Relevante verkehrliche Erschließungsmaßnahmen im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse (Wendeanlagen) - Fortsetzung					
Blatt	Trassenabschnitt		Art	Sicherung	Länge
	von Station	bis Station			
23A-26	15+269	17+751	Baustraße	temporär	40 m
27	17+855	17+994	Baustraße	temporär	40 m
27	18+037	18+074	Baustraße	temporär	40 m
28	18+183	18+356	Baustraße	temporär	40 m
28	18+538	18+746	Baustraße	temporär	40 m
28	18+800	19+161	Baustraße	temporär	40 m
29/30A	19+230	ohne Stat.	Baustraße	temporär	40 m
30A/31A	20+337	20+506	Baustraße	temporär	40 m
31A	20+559	20+883	Baustraße	temporär	40 m
31A	20+924	21+168	Baustraße	temporär	40 m
32	21+245	21+442	Baustraße	temporär	40 m
33 / 34	21+939	ohne Stat.	Baustraße	temporär	2 x 40 m
35	22+431	22+789	Baustraße	temporär	40 m
35/36A	22+851	ohne Stat.	Baustraße	temporär	2 x 40 m
36	ohne Stat.	23+597	Baustraße	temporär	40 m
37A	23+824	24+090	Baustraße	temporär	40 m
39A	ohne Stat.	24+883	Baustraße	temporär	40 m
39A	24+932	25+352	Baustraße	temporär	40 m
39A	25+393	25+590	Baustraße	temporär	40 m
40A	25+636	25+839	Baustraße	temporär	40 m
40A	25+882	26+070	Baustraße	temporär	40 m
41A/42	26+490	26+747	Baustraße	temporär	40 m
42	26+794	27+322	Baustraße	temporär	40 m
49A	ohne Stat.	30+708	Baustraße	temporär	40 m
49A/50A	31+168	31+275	Baustraße	temporär	40 m
49A/50A	31+322	31+765	Baustraße	temporär	40 m
51A	32+507	32+765	Baustraße	temporär	40 m
51A/52A	32+793	33+190	Baustraße	temporär	40 m
52A	33+267	33+623	Baustraße	temporär	40 m

oder im Zuständigkeitsbereich eines Wasser- und Bodenverbandes befinden, geplanten Kreuzungsbauwerke werden in der nachfolgenden Tabelle 4a zusammengestellt (siehe auch Anlage 6.1).

Tabelle 4a: Temporäre und dauerhafte Kreuzungsbauwerke im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung

Temporäre Kreuzungsbauwerke im Arbeitsstreifen der Landkabeltrasse im Bereich von Gewässern II. Ordnung						
Bl.	Bw.-Nr. gem. Anl. 6.1	Haupt-verband	Unter-verband	Gewässer / Anlage	Gewässer-station	Beschreibung
4	53	DHSV Dith-marschen	SV Büsum	0602	0+283 - 0+292	Planung: Temporärer Rohrdurch-lass, DN 800, L 16 m
5	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	32.01	4+083	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
6A	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	32.02	0+669	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
7B	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	32.02	0+949	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
10A	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	30.05	0+059	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
11	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	30.02	1+563	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
15A	--	DHSV Dith-marschen	DHSV Dith-marschen	48.04	0+551	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
18	--	DHSV Dith-marschen	SV Dithmar-scher Bucht	0205	0+519	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
20	--	DHSV Dith-marschen	SV Dithmar-scher Bucht	0201	0+641	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
24A	--	DHSV Dith-marschen	SV Chris-tianskoog	0108	0+447	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
26	--	DHSV Dith-marschen	SV Norder-meldorf	01	0+272	Planung: Temporäre Brückenkon-struktion
83	19	DHSV Wils-termarsch	SV Kampritt	Graben 6	0+647 - 0+657	Planung: Dauerhafter Rohrdurch-lass, DN 600, PEHD, L 10 m

Die Vorhabenträgerin stellt sicher, dass die Eigentümer, Träger der Unterhaltungslast bzw. Unterhaltungspflichtigen und etwaigen Nutzungsberechtigten

oberirdischer Gewässer gemäß § 3 Nr. 1 WHG, in oder an denen temporäre Kreuzungsbauwerke errichtet und betrieben werden, die Gewässer, abgesehen von kurzzeitigen baubedingten Unterbrechungen, jederzeit erreichen können.

Die temporären Kreuzungsbauwerke im Bereich von oberirdischen Gewässern gemäß § 3 Nummer 1 WHG werden nach Abschluss der Baumaßnahme im Zuge der Räumung der Baustelle vollständig wieder rückgebaut. Die betroffenen oberirdischen Gewässer werden anschließend wieder in einer dem ursprünglichen Zustand entsprechenden Form reprofiliert. Sämtliche in Anspruch genommenen Flächen werden im Einvernehmen mit den Eigentümern und Nutzern ordnungsgemäß wiederhergestellt.

Die vorrangig in Verbindung mit dem Neubau von Baustraßen geplanten Kreuzungsbauwerke sind im Einzelnen den Anlagen 4.1, 6.1 und 9.2.3 zu entnehmen.

Hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Errichtung oder wesentlichen Änderung von Anlagen in oder an Gewässern II. Ordnung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 2 LWG SH, innerhalb von Gewässerrandstreifen gemäß § 38 WHG in Verbindung mit § 38a LWG SH bzw. innerhalb von satzungsgemäßen Schutzstreifen sowie zur Herstellung, Beseitigung oder wesentlichen Umgestaltung von Gewässern oder deren Ufer wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Erläuterungen im Abschnitt 1.3.2.2 verwiesen.

Hinsichtlich der Kreuzungen zwischen oberirdischen Gewässern gemäß § 3 Nummer 1 WHG und Medientrassen zur Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) wird auf die Anlagen 9.3 und 12 verwiesen.

Tabelle 9: Zusammenstellung der minimalen und maximalen Extremalwerte der maximalen Einleitungsmengen sowie der maximalen gesamten Einleitungsmengen (Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen)

Einleitungs-stelle	Unter-verband	Abfluss-szenario	$Q_{E,1,max}$ [l/s]	$Q_{E,2,max}$ [l/s]	$Q_{E,3,max}$ [l/s]	$Q_{E,1,Ges}$ [m³]	$Q_{E,2,Ges}$ [m³]	$Q_{E,3,Ges}$ [m³]
Minimum								
E 34.07	SV Helse	S 1	0,4					
diverse	diverse	S 2		0,0				
E 34.07	SV Helse	S 3			0,4			
E 34.07	SV Helse	S 1				1		
E 34.07	SV Helse	S 2					8	
E 34.07	SV Helse	S 3						10
Maximum								
E 36.04	SV Eddelak	S 1	31,9					
E 08.01K	SV DiBu[1)]	S 2		14,8				
E 08.01K	SV DiBu[1)]	S 3			39,4			
E 36.04	SV Eddelak	S 1				108		
E 08.01K	SV DiBu[1)]	S 2					44.624	
E 08.01K	SV DiBu[1)]	S 3						44.708

[1)] SV Dithmarscher Bucht

Im Zuständigkeitsbereich des Deich- und Hauptsielverbandes Wilstermarsch ergeben sich im Zusammenhang mit der Beseitigung von Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen insgesamt 43 Einleitungsstellen mit 44 vorgelagerten Übergabestellen. Die minimalen und maximalen Extremalwerte der maximalen Einleitungsmengen sowie der maximalen gesamten Einleitungsmengen an der jeweils maßgebenden Einleitungsstelle sind in Abhängigkeit des jeweils untersuchten Abflussszenarios der nachfolgenden Tabelle 10 zu entnehmen.

kabeltrasse Deutschland innerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines betroffenen Wasser- und Bodenverbandes zunächst jeweils eine mittlere Anzahl von Bausektionen berechnet. Zur Ermittlung einer durchschnittlichen Maximalbelastung eines Verbandsgebietes je Bausektion werden im Anschluss die für den betreffenden Wasser- und Bodenverband ermittelten maximalen Einleitungsmengen sowie maximalen gesamten Einleitungsmengen durch diese mittlere Anzahl von Bausektionen dividiert. Mit diesem Verfahren werden zugleich die abschnittsspezifischen Anteile mit einer Verlegung des Hochspannungserdkabels in geschlossener Bauweise entsprechend berücksichtigt.

Der für das jeweilige Verbandsgebiet maßgebende durchschnittliche Benutzungsumfang von Verbandsanlagen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen ist im Ergebnis den Anlagen 1 und 2 zum vorliegenden Erläuterungsbericht zu entnehmen (hier: Zusammenstellungen auf den jeweils letzten Seiten der vorgenannten Anlagen).

Im Zuständigkeitsbereich des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen bewegen sich die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion in Abhängigkeit von dem betrachteten Abflussszenario danach zwischen 0,1 l/s (Szenario 2) und 74,4 l/s (Szenario 3). Da bei den Szenarien 1 und 3 Einflüsse von Niederschlagswasser berücksichtigt werden, die nur zeitweise auftreten, wird hinsichtlich einer Beurteilung der Aufnahmefähigkeit der Verbandsanlagen das Szenario 2 empfohlen. Die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion liegen hier in einem Bereich von 0,1 l/s bis 27,9 l/s (unterer Wert in Abschnitten mit überwiegendem Lastfall „Klei“, oberer Wert in Abschnitten mit überwiegendem Lastfall „Feinsand“).

Im Falle des Zuständigkeitsbereiches vom Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch bewegen sich die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion in Abhängigkeit von dem betrachteten Abflussszenario zwischen 0,2 l/s (Szenario 2) und 104,0 l/s (Szenario 3). Da bei den Szenarien 1 und 3 Einflüsse von Niederschlagswasser berücksichtigt werden, die nur zeitweise auftreten, wird hinsichtlich einer Beurteilung der Aufnahmefähigkeit der Verbandsanlagen das Szenario 2 empfohlen. Die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion liegen hier in einem Bereich von 0,2 l/s bis 0,8 l/s (Abschnitte durchgängig mit Lastfall „Klei“).

Gewässer sowie der jeweils geplante Benutzungsumfang ermittelt bzw. angegeben. Im gesamten Bereich der Landkabeltrasse Deutschland sind im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser insgesamt 10 Übergabestellen und insgesamt 18 Einleitungsstellen geplant. Die Einleitungsmengen von Niederschlagswasser schwanken demnach zwischen 0,7 l/s (Sielverband Bütteler Kanal) und 38,2 l/s (Sielverband Kampritt).

Für die geplanten Anlagen zur Wasserhaltung im Bereich von Kabelgräben zur Verlegung des Hochspannungserdkabels in offener Bauweise werden die maßgebenden übergeordneten Entwässerungsabschnitte und Teilabschnitte festgelegt und ebenfalls die als Vorflut zur Benutzung vorgesehenen offenen Wasserläufe, Rohrleitungen und Gewässer sowie der jeweilige Benutzungsumfang nach Maßgabe unterschiedlicher Abflussszenarien ermittelt (Szenario 0 - 3). Im gesamten Bereich der Landkabeltrasse Deutschland sind im Zusammenhang mit der Beseitigung von Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen insgesamt 253 Übergabestellen und insgesamt 247 Einleitungsstellen geplant.

Die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion bewegen sich im Zuständigkeitsbereich des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen beim Abflussszenario 2 (nur Grundwasser, kein Niederschlagswasser) in einem Bereich von 0,1 l/s bis 27,9 l/s (unterer Wert in Abschnitten mit überwiegendem Lastfall „Klei“, oberer Wert in Abschnitten mit überwiegendem Lastfall „Feinsand“). Im Zuständigkeitsbereich vom Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch bewegen sich die maximalen Einleitungsmengen je Bausektion beim Abflussszenario 2 (nur Grundwasser, kein Niederschlagswasser) in einem Bereich von 0,2 l/s bis 0,8 l/s (durchgängig Lastfall „Klei“).

Die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung als Vorflut zur Benutzung vorgesehenen oberirdischen Wasserläufe, Rohrleitungen und Gewässer einschließlich des jeweils zu erwartenden Benutzungsumfanges kann im Einzelnen den Tabellen in den Anlagen 1 und 2 (Wassertechnische Berechnungen) bzw. in den Anlagen 3 und 4 (Übergabe-/Einleitungs-/Entnahmestellen) zum vorliegenden Erläuterungsbericht sowie den Planunterlagen in den Anlagen 9.2.2 und 9.2.3 entnommen werden.

Statnett ▪ TenneT ▪ KfW

NordLink

± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster
Abschnitt 12-Seemeilengrenze bis UW Wilster

Entwässerungskonzept
Landkabeltrasse

DECKBLATT

Anlage 1:
Wassertechnische Berechnungen
(DHSV Dithmarschen)

31.03.2014 / 16.06.2014 / 30.11.2016 / 31.08.2018 /
31.01.2019

Planverfasser:

G.E.O.S.
Ingenieurgesellschaft mbH
Schwarze Kiefern 2, 09633 Halsbrücke
Tel. +49(0)3731 369-0
Fax +49(0)3731 369-200

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
SV Warwerort / DHSV Dithmarschen																					
Ü 03.02I		007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	19/8	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 03.01I	3+492	3+532	40	2,0	1,2	3,2	7	3.628	3.635
Ü 03.03I		007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	18/2; 17/2	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 03.01I	3+585	3+604	19	1,0	0,6	1,5	3	1.723	1.727
E 03.01I	20	007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 03.01I			59	3,0	1,8	4,7	10	5.351	5.361
E 03.02I	21	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 03.02I	3+662	3+818	156	7,8	4,7	12,5	27	14.149	14.176
E 03.03I	22	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 03.03I	3+872	4+047	175	8,8	5,3	14,0	30	15.873	15.902
E 04.01I	23	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 04.01I	4+102	4+258	156	7,8	4,7	12,5	27	14.149	14.176
E 04.02I	24	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	7	5/1	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 04.02I	4+353	4+440	87	4,4	2,6	7,0	15	7.891	7.906
E 04.04I	26	009	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich / Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich / Oesterdeich-strich	5 / 5	73/15 / 48/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 04.04I	4+640	4+930	290	14,5	8,7	23,2	49	26.303	26.352
Ü 05.01I		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich	5	48/12; 46	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 05.01I	4+930	5+222	292	14,6	8,8	23,4	50	26.484	26.534
E 05.01I	27	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	5	44/6	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	E 05.01I			292	14,6	8,8	23,4	50	26.484	26.534
Ü 05.02I		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich	4	20/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 05.02I	5+291	5+455	164	8,2	4,9	13,1	28	14.875	14.903
E 05.02I	28	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	4	6/6	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.04	E 05.02I			164	8,2	4,9	13,1	28	14.875	14.903
Ü 05.03K		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deichhau-sen / Oesterdeich-strich	2 / 4	44/16 / 18/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 05.03K	5+455	5+620	165	8,3	5,0	13,2	28	14.966	14.994
E 05.03K	29	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	4	6/7	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.04	E 05.03K			165	8,3	5,0	13,2	28	14.966	14.994
E 05.04K	30	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deich-hausen / Warwerort	2 / 2	26/6 / 1/2	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.05	E 05.04K	5+714	5+879	165	8,3	5,0	13,2	28	14.966	14.994
E 05.05K	31	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deich-hausen / Warwerort	2 / 2	26/6 / 1/2	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.05	E 05.05K	5+942	6+110	168	8,4	5,0	13,4	29	15.238	15.266
E 06.01K	32	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/8; 13/8	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	E 06.01K	6+166	6+198	32	1,6	1,0	2,6	5	2.902	2.908

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 06.02I	33	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/8; 13/8	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	E 06.02I	6+267	6+455	188	9,4	5,6	15,0	32	17.052	17.084
Ü 06.01K		012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	1	81/19	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	E 06.03K	6+455	6+540	85	4,3	2,6	6,8	14	7.710	7.724

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 06.03K	34	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/5	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	E 06.03K			85	4,3	2,6	6,8	14	7.710	7.724
E 07.01K	35	012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	1	134	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Warwerorter Kanal	E 07.01K	6+645	6+987	342	17,1	10,3	27,4	58	31.019	31.078
Zwischensumme SV Warwerort / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)															-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Zwischensumme SV Warwerort / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)															**2.524**	**126,5**	**76,0**	**202,0**	**430**	**228.928**	**229.358**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen																					
Ü 07.01K		012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	37/2; 40	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 07.02K	7+158	7+330	172	8,6	5,2	13,8	29	15.600	15.630
E 07.02K	36	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	E 07.02K			172	8,6	5,2	13,8	29	15.600	15.630
Ü 07.02K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	40; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 07.03K	7+330	7+498	168	8,4	5,0	13,4	29	15.238	15.266
Ü 07.03K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	40; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 07.03K	7+554	7+800	246	12,3	7,4	19,7	42	22.312	22.354
E 07.03K	37	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	E 07.03K			414	20,7	12,4	33,1	70	37.550	37.620
Ü 07.04K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	42; 43	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 07.04K	7+800	7+880	80	4,0	2,4	6,4	14	7.256	7.270
Ü 07.05K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	42; 43	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 07.04K	7+937	8+070	133	6,7	4,0	10,6	23	12.063	12.086
E 07.04K	38	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	E 07.04K			213	10,7	6,4	17,0	36	19.319	19.355
Ü 08.01K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	43; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.01K	8+070	8+136	66	3,3	2,0	5,3	11	5.986	5.997
Ü 08.02K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	43; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.01K	8+191	8+270	79	4,0	2,4	6,3	13	7.165	7.179
Ü 08.03K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.01K	8+270	8+354	84	4,2	2,5	6,7	14	7.619	7.633
Ü 08.04K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	45; 35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.01K	8+417	8+680	263	13,2	7,9	21,0	45	23.854	23.899
E 08.01K	39	014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	48	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0402	E 08.01K			492	24,6	14,8	39,4	84	44.624	44.708
Ü 08.05K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	35; 45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.02K	8+680	8+812	132	6,6	4,0	10,6	22	11.972	11.995
Ü 08.06K		015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	46; 35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 08.02K	8+871	9+020	149	7,5	4,5	11,9	25	13.514	13.540
E 08.02K	40	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	48	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0402	E 08.02K			281	14,1	8,4	22,5	48	25.487	25.534
Ü 08.07K		015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	35; 47	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 09.01K	9+020	9+264	244	12,2	7,3	19,5	41	22.131	22.172
E 09.01K	41	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	52	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	48.04	E 09.01K			244	12,2	7,3	19,5	41	22.131	22.172
E 09.02K	42	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	52	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	48.04	E 09.02K	9+329	9+570	241	12,1	7,2	19,3	41	21.859	21.900
E 09.03K	43	016	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	56	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0401	E 09.03K	9+570	9+813	243	12,2	7,3	19,4	41	22.040	22.081

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
Ü 10.01K		016	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	47; 46	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 10.01K	10+023	10+200	177	8,9	5,3	14,2	30	16.054	16.084
E 10.01K	44	016A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	E 10.01K			177	8,9	5,3	14,2	30	16.054	16.084

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 10.02K	45	017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	E 10.02K	10+200	10+293	93	4,7	2,8	7,4	16	8.435	8.451
E 10.03K	46	017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	E 10.03K	10+353	10+400	47	2,4	1,4	3,8	8	4.263	4.271
Ü 10.02K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	43; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 10.04K	10+400	10+450	50	2,5	1,5	4,0	9	4.535	4.544
Ü 10.03K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	43; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 10.04K	10+507	10+635	128	6,4	3,8	10,2	22	11.610	11.631
E 10.04K	47	017A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0209	E 10.04K			178	8,9	5,3	14,2	30	16.145	16.175
Ü 10.04K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	42; 26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 10.05K	10+635	10+696	61	3,1	1,8	4,9	10	5.533	5.543
Ü 10.05K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	42; 26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 10.05K	10+778	10+935	157	7,9	4,7	12,6	27	14.240	14.267
E 10.05K	48	017A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0209	E 10.05K			218	10,9	6,5	17,4	37	19.773	19.810
Ü 11.01K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	26; 23	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.01K	10+935	11+094	159	8,0	4,8	12,7	27	14.421	14.448
Ü 11.02K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	23; 22	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.01K	11+163	11+320	157	7,9	4,7	12,6	27	14.240	14.267
E 11.01K	49	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	E 11.01K			316	15,8	9,5	25,3	54	28.661	28.715
E 11.02K	50	018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	E 11.02K	11+320	11+480	160	8,0	4,8	12,8	27	14.512	14.539
E 11.03K	51	018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	E 11.03K	11+538	11+620	82	4,1	2,5	6,6	14	7.437	7.451
Ü 11.03K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	5; 4/2	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.04K	11+620	11+705	85	4,3	2,6	6,8	14	7.710	7.724
Ü 11.04K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	5; 4/2	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.04K	11+761	11+845	84	4,2	2,5	6,7	14	7.619	7.633
E 11.04K	52	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	6	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0206	E 11.04K			169	8,5	5,1	13,5	29	15.328	15.357
Ü 11.05K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	4/1; 3	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.05K	11+845	11+928	83	4,2	2,5	6,6	14	7.528	7.542
Ü 11.06K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	4/1; 3	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.05K	11+986	12+065	79	4,0	2,4	6,3	13	7.165	7.179
Ü 12.01K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3 / 1	3 / 68	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 11.05K	12+065	12+141	76	3,8	2,3	6,1	13	6.893	6.906
E 11.05K	53	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	6	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0206	E 11.05K			238	11,9	7,1	19,0	40	21.587	21.627
Ü 12.02K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	68; 65	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 12.01K	12+225	12+295	70	3,5	2,1	5,6	12	6.349	6.361

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 12.01K	54	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	E 12.01K			70	3,5	2,1	5,6	12	6.349	6.361

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 12.02K	55	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	E 12.02K	12+295	12+366	71	3,6	2,1	5,7	12	6.440	6.452
E 12.03K	56	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	E 12.03K	12+425	12+675	250	12,5	7,5	20,0	43	22.675	22.718
E 12.04K	57	020	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	53	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0201	E 12.04K	12+675	12+926	251	12,6	7,5	20,1	43	22.766	22.808
E 12.05K	58	020	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	53	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0201	E 12.05K	12+988	13+210	222	11,1	6,7	17,8	38	20.135	20.173
Ü 13.01K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	50/2; 49	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 13.01K	13+210	13+437	227	11,4	6,8	18,2	39	20.589	20.627
Ü 13.02K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	50/2; 49	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 13.01K	13+500	13+760	260	13,0	7,8	20,8	44	23.582	23.626
E 13.01K	59	021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	52	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0203	E 13.01K			487	24,4	14,6	39,0	83	44.171	44.254
Ü 14.01K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	48; 40	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 14.01K	13+760	14+024	264	13,2	7,9	21,1	45	23.945	23.990
Ü 14.02K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	40; 36	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 14.01K	14+095	14+270	175	8,8	5,3	14,0	30	15.873	15.902
E 14.01K	60	022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	27	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0102	E 14.01K			439	22,0	13,2	35,1	75	39.817	39.892
Ü 14.03K		022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	36; 30	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 14.02K	14+270	14+436	166	8,3	5,0	13,3	28	15.056	15.084
Ü 14.04K		022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	36; 30	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 14.02K	14+494	14+580	86	4,3	2,6	6,9	15	7.800	7.815
E 14.02K	61	022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	27	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0102	E 14.02K			252	12,6	7,6	20,2	43	22.856	22.899
Ü 14.05K		023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	29; 54	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 14.03K	14+580	14+671	91	4,6	2,7	7,3	15	8.254	8.269
E 14.03K	62	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	E 14.03K			91	4,6	2,7	7,3	15	8.254	8.269
E 14.04K	63	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	E 14.04K	14+746	14+983	237	11,9	7,1	19,0	40	21.496	21.536
Ü 15.01K		023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	31; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	E 15.01K	14+983	15+144	161	8,1	4,8	12,9	27	14.603	14.630
E 15.01K	64	023B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	E 15.01K			161	8,1	4,8	12,9	27	14.603	14.630
Zwischensumme SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)															-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Zwischensumme SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)															**6.509**	**326,2**	**195,2**	**520,9**	**1.106**	**590.367**	**591.472**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen																					
E 15.02K	65	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	33	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	Hauptstrom	E 15.02K	15+269	15+450	181	9,1	5,4	14,5	31	16.417	16.447
E 15.04K	66	024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	15	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	1. Entw.-Strom	E 15.04K	15+450	15+765	250	12,5	7,5	20,0	43	22.675	22.718
E 15.05K	67	024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	15	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	1. Entw.-Strom	E 15.05K	15+824	15+984	160	8,0	4,8	12,8	27	14.512	14.539
Zwischensumme SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)															-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Zwischensumme SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)															**591**	**29,6**	**17,7**	**47,3**	**101**	**53.604**	**53.704**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen																					
Ü 16.01K		024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10	106; 100/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 16.01K	16+058	16+142	84	4,2	2,5	6,7	14	7.619	7.633
E 16.01K	68	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	E 16.01K			84	4,2	2,5	6,7	14	7.619	7.633
Ü 16.02K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10 / 18	100/1 / 6/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 16.02K	16+142	16+222	80	4,0	2,4	6,4	14	7.256	7.270
Ü 16.03K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10 / 18	100/1 / 6/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 16.02K	16+280	16+552	272	13,6	8,2	21,8	46	24.670	24.717
E 16.02K	69	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	E 16.02K			352	17,6	10,6	28,2	60	31.926	31.986
E 16.03K	70	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	E 16.03K	16+552	16+820	268	13,4	8,0	21,4	46	24.308	24.353
Ü 16.04K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	11; 64	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 17.01K	16+887	16+962	75	3,8	2,3	6,0	13	6.803	6.815
E 17.01K	71	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	E 17.01K			75	3,8	2,3	6,0	13	6.803	6.815
E 17.02K	72	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	E 17.02K	16+962	17+083	88	4,4	2,6	7,0	15	7.982	7.997
E 17.03K	73	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	E 17.03K	17+156	17+235	79	4,0	0,0	4,0	13	95	108
Ü 17.01K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	66; 51	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 17.04A	17+235	17+315	80	4,0	0,0	4,0	14	96	110
Ü 17.02K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	66; 51	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 17.04A	17+364	17+599	235	11,8	0,1	11,8	40	282	322
E 17.04A	74	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	36	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0101	E 17.04A			315	15,8	0,1	15,9	54	378	432
Ü 17.03K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	25	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 17.05A	17+634	17+751	117	5,9	0,0	5,9	20	140	160
E 17.05A	75	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	36	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0101	E 17.05A			117	5,9	0,0	5,9	20	140	160
Ü 17.04		027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	20; 21	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 18.01	17+855	17+925	70	3,5	0,0	3,5	12	84	96
E 18.01	76	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	E 18.01			70	3,5	0,0	3,5	12	84	96
E 18.02	77	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	E 18.02	17+925	17+994	69	3,5	0,0	3,5	12	83	95
E 18.03	78	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	E 18.03	18+037	18+074	37	1,9	0,0	1,9	6	44	51
Ü 18.01		027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf / Meldorf, Stadt	Norder-meldorf / Meldorf	19 / 17	11 / 58	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	E 18.04	18+183	18+270	87	4,4	0,0	4,4	15	104	119

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 18.04	79	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	11	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	E 18.04			87	4,4	0,0	4,4	15	104	119

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
E 18.05	80	028	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Meldorf, Stadt	Ammerswurth	4	60	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Miele/ Süderau	E 18.05	18+270	18+356	86	4,3	0,0	4,3	15	103	118
Zwischensumme SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)															**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
Zwischensumme SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)															**1.727**	**86,7**	**26,1**	**112,7**	**295**	**79.669**	**79.963**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer				Entwässerungsabschnitt			Umfang der Benutzung					
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
															m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
Gesamtsumme DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)															**8.123**	**36,2**	**-,-**	**36,2**	**1.965**	**-,-**	**1.965**
Gesamtsumme DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)															**31.515**	**1.581,0**	**456,3**	**2.033,2**	**5.357**	**1.381.036**	**1.386.396**

Zusammenstellung DHSV Dithmarschen								Abschnitts-länge / Fläche	Umfang der Benutzung					
									$Q_{E,1,max}$	$Q_{E,2,max}$	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,1,Ges}$	$Q_{E,2,Ges}$	$Q_{E,3,Ges}$
								m / m²	l/s	l/s	l/s	m³	m³	m³
SV Büsum / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**3.423**	**6,4**	**-,-**	**6,4**	**795**	**-,-**	**795**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**2.553**	**128,2**	**76,9**	**204,3**	**436**	**231.559**	**231.991**
	1.053 m	3.375 m	822 m	2.553 m	∅ Bausektionen:	~ 3,2	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**798**	**40,1**	**24,0**	**63,8**	**136**	**72.362**	**72.497**
SV Warwerort / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**2.524**	**126,5**	**76,0**	**202,0**	**430**	**228.928**	**229.358**
	1.151 m	3.640 m	1.116 m	2.524 m	∅ Bausektionen:	~ 3,2	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**789**	**39,5**	**23,8**	**63,1**	**134**	**71.540**	**71.674**
SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**6.509**	**326,2**	**195,2**	**520,9**	**1.106**	**590.367**	**591.472**
	1.154 m	8.127 m	1.618 m	6.509 m	∅ Bausektionen:	~ 7,0	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**930**	**46,6**	**27,9**	**74,4**	**158**	**84.338**	**84.496**
SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**591**	**29,6**	**17,7**	**47,3**	**101**	**53.604**	**53.704**
	1.121 m	813 m	222 m	591 m	∅ Bausektionen:	~ 0,7	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**844**	**42,3**	**25,3**	**67,6**	**144**	**76.577**	**76.720**
SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**1.727**	**86,7**	**26,1**	**112,7**	**295**	**79.669**	**79.963**
	1.106 m	2.355 m	628 m	1.727 m	∅ Bausektionen:	~ 2,1	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**822**	**41,3**	**12,4**	**53,7**	**140**	**37.938**	**38.078**
SV Südermeldorf / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**5.256**	**263,9**	**43,6**	**306,5**	**891**	**131.964**	**132.861**
	1.400 m	7.624 m	2.368 m	5.256 m	∅ Bausektionen:	~ 5,4	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**973**	**48,9**	**8,1**	**56,8**	**165**	**24.438**	**24.604**
SV Barlt / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**2.708**	**135,8**	**3,9**	**139,4**	**460**	**11.752**	**12.213**
	1.400 m	3.453 m	745 m	2.708 m	∅ Bausektionen:	~ 2,5	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**1.083**	**54,3**	**1,6**	**55,8**	**184**	**4.701**	**4.885**
SV Trennewurth / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**1.186**	**59,5**	**0,6**	**59,9**	**201**	**1.423**	**1.626**
	1.400 m	1.242 m	56 m	1.186 m	∅ Bausektionen:	~ 0,9	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**1.318**	**66,1**	**0,7**	**66,5**	**223**	**1.581**	**1.806**
SV Helse / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**	**-,-**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**2.462**	**123,6**	**0,4**	**123,9**	**419**	**2.952**	**3.374**
	1.400 m	4.229 m	1.767 m	2.462 m	∅ Bausektionen:	~ 3,0	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**821**	**41,2**	**0,1**	**41,3**	**140**	**984**	**1.125**
SV Eddelak / DHSV Dithmarschen	∅ Länge Bausektion	Trasse gesamt	Geschlossene Bauweise	Offene Bauweise	**Zwischensumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**			**4.700**	**29,8**	**-,-**	**29,8**	**1.170**	**-,-**	**1.170**
					Zwischensumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen			**5.999**	**301,0**	**15,9**	**316,3**	**1.018**	**48.818**	**49.834**
	1.400 m	8.165 m	2.166 m	5.999 m	∅ Bausektionen:	~ 5,8	**∅ Maximalbelastung je Bausektion**	**1.034**	**51,9**	**2,7**	**54,5**	**176**	**8.417**	**8.592**
DHSV Dithmarschen	**Gesamtsumme Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung**							**8.123**	**36,2**	**-,-**	**36,2**	**1.965**	**-,-**	**1.965**
	Gesamtsumme Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen							**31.515**	**1.581,0**	**456,3**	**2.033,2**	**5.357**	**1.381.036**	**1.386.396**

Anmerkung: Maßgebend für die Zuordnung der Abschnitte mit offener Bauweise zum jeweiligen Verband ist die Lage der Einleitungsstelle, nicht die topographische Lage des jeweiligen Entwässerungsabschnittes / Teilabschnittes.

Statnett ▪ TenneT ▪ KfW

NordLink

± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster
Abschnitt 12-Seemeilengrenze bis UW Wilster

Entwässerungskonzept
Landkabeltrasse

DECKBLATT

Anlage 3:
Übergabe-/Einleitungs-/Entnahmestellen
(DHSV Dithmarschen)

31.03.2014 / 16.06.2014 / 30.11.2016 / 31.08.2018 /
31.01.2019

Planverfasser:

G.E.O.S.
Ingenieurgesellschaft mbH
Schwarze Kiefern 2, 09633 Halsbrücke
Tel. +49(0)3731 369-0
Fax +49(0)3731 369-200

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
SV Warwerort / DHSV Dithmarschen																			
Ü 03.02I		007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	19/8	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 92 130 / 60 01 862	E 03.01I	3+492	3+532	40	34 92 084 / 60 01 853	3,2	3.635
Ü 03.03I		007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	18/2; 17/2	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 92 204 / 60 01 866	E 03.01I	3+585	3+604	19	34 92 166 / 60 01 863	1,5	1.727
E 03.01I	20	007B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 92 201 / 60 01 828	E 03.01I			59		4,7	5.361
E 03.02I	21	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 92 310 / 60 01 843	E 03.02I	3+662	3+818	156	34 92 308 / 60 01 855	12,5	14.176
E 03.03I	22	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 92 528 / 60 01 877	E 03.03I	3+872	4+047	175	34 92 527 / 60 01 888	14,0	15.902
E 04.01I	23	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wester-deichstrich	Oesterdeich-strich	7	32	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 92 741 / 60 01 908	E 04.01I	4+102	4+258	156	34 92 743 / 60 01 922	12,5	14.176
E 04.02I	24	008	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	7	5/1	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 92 941 / 60 01 940	E 04.02I	4+353	4+440	87	34 92 940 / 60 01 951	7,0	7.906
E 04.04I	26	009	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich / Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich / Oesterdeich-strich	5 / 5	73/15 / 48/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 93 161 / 60 01 969	E 04.04I	4+640	4+930	290	34 93 328 / 60 01 947	23,2	26.352
Ü 05.01I		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich	5	48/12; 46	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 93 786 / 60 01 878	E 05.01I	4+930	5+222	292	34 93 615 / 60 01 902	23,4	26.534
E 05.01I	27	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	5	44/6	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	0401	34 93 937 / 60 02 143	E 05.01I			292		23,4	26.534
Ü 05.02I		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen	Oesterdeich-strich	4	20/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 93 803 / 60 01 875	E 05.02I	5+291	5+455	164	34 93 909 / 60 01 861	13,1	14.903
E 05.02I	28	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	4	6/6	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.04	34 93 953 / 60 02 135	E 05.02I			164		13,1	14.903
Ü 05.03K		010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deichhau-sen / Oesterdeich-strich	2 / 4	44/16 / 18/5	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 94 158 / 60 01 768	E 05.03K	5+455	5+620	165	34 94 073 / 60 01 840	13,2	14.994
E 05.03K	29	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Oesterdeich-strich	Oesterdeich-strich	4	6/7	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.04	34 94 309 / 60 02 067	E 05.03K			165		13,2	14.994
E 05.04K	30	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deich-hausen / Warwerort	2 / 2	26/6 / 1/2	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.05	34 94 303 / 60 01 644	E 05.04K	5+714	5+879	165	34 94 200 / 60 01 690	13,2	14.994
E 05.05K	31	010A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Büsumer Deichhausen / Warwerort	Deich-hausen / Warwerort	2 / 2	26/6 / 1/2	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	30.05	34 94 303 / 60 01 644	E 05.05K	5+942	6+110	168	34 94 410 / 60 01 599	13,4	15.266
E 06.01K	32	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/8; 13/8	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	34 94 601 / 60 01 520	E 06.01K	6+166	6+198	32	34 94 554 / 60 01 539	2,6	2.908

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 06.02I	33	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/8; 13/8	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	34 94 601 / 60 01 520	E 06.02I	6+267	6+455	188	34 94 719 / 60 01 471	15,0	17.084
Ü 06.01K		012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	1	81/19	DHSV Dithmarschen	SV Warwerort	Graben	34 94 924 / 60 01 440	E 06.03K	6+455	6+540	85	34 94 847 / 60 01 426	6,8	7.724

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 06.03K	34	011	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	2	5/5	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Süderbalje	34 94 650 / 60 01 623	E 06.03K			85		6,8	7.724
E 07.01K	35	012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Warwerort	Warwerort	1	134	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Warweroter Kanal	34 95 387 / 60 01 404	E 07.01K	6+645	6+987	342	34 95 161 / 60 01 429	27,4	31.078
Zwischensumme SV Warwerort / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)																**-,-**		**-,-**	**-,-**
Zwischensumme SV Warwerort / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)																**2.524**		**202,0**	**229.358**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen																			
Ü 07.01K		012	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	37/2; 40	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 95 470 / 60 01 408	E 07.02K	7+158	7+330	172	34 95 586 / 60 01 412	13,8	15.630
E 07.02K	36	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	34 95 642 / 60 01 125	E 07.02K			172		13,8	15.630
Ü 07.02K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	40; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 95 864 / 60 01 407	E 07.03K	7+330	7+498	168	34 95 754 / 60 01 391	13,4	15.266
Ü 07.03K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	40; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 95 864 / 60 01 407	E 07.03K	7+554	7+800	246	34 96 009 / 60 01 449	19,7	22.354
E 07.03K	37	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	34 95 881 / 60 01 138	E 07.03K			414		33,1	37.620
Ü 07.04K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	42; 43	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 227 / 60 01 519	E 07.04K	7+800	7+880	80	34 96 163 / 60 01 504	6,4	7.270
Ü 07.05K		013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	42; 43	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 227 / 60 01 519	E 07.04K	7+937	8+070	133	34 96 322 / 60 01 503	10,6	12.086
E 07.04K	38	013A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	41	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0501	34 96 244 / 60 01 155	E 07.04K			213		17,0	19.355
Ü 08.01K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	43; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 454 / 60 01 417	E 08.01K	8+070	8+136	66	34 96 399 / 60 01 444	5,3	5.997
Ü 08.02K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	43; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 454 / 60 01 417	E 08.01K	8+191	8+270	79	34 96 514 / 60 01 388	6,3	7.179
Ü 08.03K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 667 / 60 01 389	E 08.01K	8+270	8+354	84	34 96 594 / 60 01 386	6,7	7.633
Ü 08.04K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	45; 35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 96 831 / 60 01 405	E 08.01K	8+417	8+680	263	34 96 831 / 60 01 395	21,0	23.899
E 08.01K	39	014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	48	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0402	34 96 689 / 60 01 039	E 08.01K			492		39,4	44.708
Ü 08.05K		014A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	35; 45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 026 / 60 01 420	E 08.02K	8+680	8+812	132	34 97 027 / 60 01 410	10,6	11.995
Ü 08.06K		015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	46; 35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 214 / 60 01 457	E 08.02K	8+871	9+020	149	34 97 224 / 60 01 449	11,9	13.540
E 08.02K	40	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	48	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0402	34 97 143 / 60 01 060	E 08.02K			281		22,5	25.534
Ü 08.07K		015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	35; 47	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 420 / 60 01 444	E 09.01K	9+020	9+264	244	34 97 418 / 60 01 434	19,5	22.172
E 09.01K	41	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	52	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	48.04	34 97 567 / 60 01 415	E 09.01K			244		19,5	22.172
E 09.02K	42	015A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	52	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	48.04	34 97 567 / 60 01 406	E 09.02K	9+329	9+570	241	34 97 673 / 60 01 351	19,3	21.900
E 09.03K	43	016	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Friedrichs-gabekoog	Friedrichs-gabekoog	4	56	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0401	34 97 729 / 60 00 967	E 09.03K	9+570	9+813	243	34 97 686 / 60 01 110	19,4	22.081

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
Ü 10.01K		016	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	47; 46	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 780 / 60 00 824	E 10.01K	10+023	10+200	177	34 97 827 / 60 00 716	14,2	16.084
E 10.01K	44	016A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	34 97 394 / 60 00 682	E 10.01K			177		14,2	16.084

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 10.02K	45	017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	34 97 897 / 60 00 518	E 10.02K	10+200	10+293	93	34 97 872 / 60 00 589	7,4	8.451
E 10.03K	46	017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	45	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0208	34 97 897 / 60 00 518	E 10.03K	10+353	10+400	47	34 97 916 / 60 00 466	3,8	4.271
Ü 10.02K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	43; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 949 / 60 00 372	E 10.04K	10+400	10+450	50	34 97 932 / 60 00 421	4,0	4.544
Ü 10.03K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	43; 42	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 97 949 / 60 00 372	E 10.04K	10+507	10+635	128	34 97 980 / 60 00 283	10,2	11.631
E 10.04K	47	017A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0209	34 97 557 / 60 00 227	E 10.04K			178		14,2	16.175
Ü 10.04K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	42; 26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 041 / 60 00 111	E 10.05K	10+635	10+696	61	34 98 012 / 60 00 194	4,9	5.543
Ü 10.05K		017	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	42; 26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 041 / 60 00 111	E 10.05K	10+778	10+935	157	34 98 076 / 60 00 014	12,6	14.267
E 10.05K	48	017A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0209	34 97 652 / 59 99 968	E 10.05K			218		17,4	19.810
Ü 11.01K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	26; 23	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 162 / 59 99 770	E 11.01K	10+935	11+094	159	34 98 129 / 59 99 865	12,7	14.448
Ü 11.02K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	23; 22	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 168 / 59 99 752	E 11.01K	11+163	11+320	157	34 98 204 / 59 99 651	12,6	14.267
E 11.01K	49	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	34 97 901 / 59 99 267	E 11.01K			316		25,3	28.715
E 11.02K	50	018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	34 98 293 / 59 99 400	E 11.02K	11+320	11+480	160	34 98 257 / 59 99 502	12,8	14.539
E 11.03K	51	018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	7	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0205	34 98 293 / 59 99 400	E 11.03K	11+538	11+620	82	34 98 317 / 59 99 333	6,6	7.451
Ü 11.03K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	5; 4/2	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 368 / 59 99 188	E 11.04K	11+620	11+705	85	34 98 345 / 59 99 254	6,8	7.724
Ü 11.04K		018	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	5; 4/2	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 368 / 59 99 188	E 11.04K	11+761	11+845	84	34 98 392 / 59 99 122	6,7	7.633
E 11.04K	52	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	6	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0206	34 97 972 / 59 99 069	E 11.04K			169		13,5	15.357
Ü 11.05K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	4/1; 3	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 443 / 59 98 977	E 11.05K	11+845	11+928	83	34 98 420 / 59 99 043	6,6	7.542
Ü 11.06K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	4/1; 3	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 443 / 59 98 977	E 11.05K	11+986	12+065	79	34 98 466 / 59 98 912	6,3	7.179
Ü 12.01K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3 / 1	3 / 68	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 513 / 59 98 779	E 11.05K	12+065	12+141	76	34 98 492 / 59 98 839	6,1	6.906
E 11.05K	53	018A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	3	6	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0206	34 97 971 / 59 99 068	E 11.05K			238		19,0	21.627
Ü 12.02K		019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	68; 65	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 98 525 / 59 98 746	E 12.01K	12+225	12+295	70	34 98 544 / 59 98 691	5,6	6.361

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 12.01K	54	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	34 98 617 / 59 98 573	E 12.01K			70		5,6	6.361

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 12.02K	55	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	34 98 590 / 59 98 563	E 12.02K	12+295	12+366	71	34 98 568 / 59 98 624	5,7	6.452
E 12.03K	56	019	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	61	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0202	34 98 590 / 59 98 563	E 12.03K	12+425	12+675	250	34 98 641 / 59 98 418	20,0	22.718
E 12.04K	57	020	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	53	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0201	34 98 780 / 59 98 037	E 12.04K	12+675	12+926	251	34 98 725 / 59 98 181	20,1	22.808
E 12.05K	58	020	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	53	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0201	34 98 780 / 59 98 037	E 12.05K	12+988	13+210	222	34 98 849 / 59 97 911	17,8	20.173
Ü 13.01K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	50/2; 49	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 025 / 59 97 587	E 13.01K	13+210	13+437	227	34 98 956 / 59 97 713	18,2	20.627
Ü 13.02K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	50/2; 49	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 025 / 59 97 587	E 13.01K	13+500	13+760	260	34 99 102 / 59 97 445	20,8	23.626
E 13.01K	59	021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	52	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0203	34 98 722 / 59 97 480	E 13.01K			487		39,0	44.254
Ü 14.01K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	48; 40	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 360 / 59 97 121	E 14.01K	13+760	14+024	264	34 99 256 / 59 97 236	21,1	23.990
Ü 14.02K		021A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	40; 36	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 375 / 59 97 102	E 14.01K	14+095	14+270	175	34 99 432 / 59 97 007	14,0	15.902
E 14.01K	60	022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	27	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0102	34 99 241 / 59 96 622	E 14.01K			439		35,1	39.892
Ü 14.03K		022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	36; 30	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 541 / 59 96 747	E 14.02K	14+270	14+436	166	34 99 498 / 59 96 851	13,3	15.084
Ü 14.04K		022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	36; 30	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 541 / 59 96 747	E 14.02K	14+494	14+580	86	34 99 569 / 59 96 681	6,9	7.815
E 14.02K	61	022A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	27	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0102	34 99 242 / 59 96 622	E 14.02K			252		20,2	22.899
Ü 14.05K		023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	29; 54	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	34 99 659 / 59 96 560	E 14.03K	14+580	14+671	91	34 99 604 / 59 96 599	7,3	8.269
E 14.03K	62	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	26	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	34 99 735 / 59 96 379	E 14.03K			91		7,3	8.269
E 14.04K	63	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	34 99 681 / 59 96 555	E 14.04K	14+746	14+983	237	34 99 813 / 59 96 601	19,0	21.536
Ü 15.01K		023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	31; 44	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	Graben	35 00 092 / 59 96 714	E 15.01K	14+983	15+144	161	34 99 997 / 59 96 678	12,9	14.630
E 15.01K	64	023B	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	1	35	DHSV Dithmarschen	SV Dithmarscher Bucht	0101	34 99 848 / 59 97 298	E 15.01K			161		12,9	14.630
Zwischensumme SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)																**-,-**		**-,-**	**-,-**
Zwischensumme SV Dithmarscher Bucht / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)																**6.509**		**520,9**	**591.472**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen																			
E 15.02K	65	023A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	33	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	Hauptstrom	35 00 148 / 59 96 737	E 15.02K	15+269	15+450	181	35 00 273 / 59 96 730	14,5	16.447
E 15.04K	66	024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	15	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	1. Entw.-Strom	35 00 663 / 59 96 674	E 15.04K	15+450	15+765	250	35 00 567 / 59 96 675	20,0	22.718
E 15.05K	67	024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	9	15	DHSV Dithmarschen	SV Christianskoog	1. Entw.-Strom	35 00 663 / 59 96 674	E 15.05K	15+824	15+984	160	35 00 771 / 59 96 674	12,8	14.539
Zwischensumme SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)																-,-		-,-	-,-
Zwischensumme SV Christianskoog / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)																**591**		**47,3**	**53.704**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen																			
Ü 16.01K		024A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10	106; 100/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 00 897 / 59 96 655	E 16.01K	16+058	16+142	84	35 00 962 / 59 96 637	6,7	7.633
E 16.01K	68	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	35 01 307 / 59 96 308	E 16.01K			84		6,7	7.633
Ü 16.02K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10 / 18	100/1 / 6/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 01 107 / 59 96 596	E 16.02K	16+142	16+222	80	35 01 041 / 59 96 615	6,4	7.270
Ü 16.03K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	10 / 18	100/1 / 6/1	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 01 107 / 59 96 596	E 16.02K	16+280	16+552	272	35 01 268 / 59 96 558	21,8	24.717
E 16.02K	69	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	35 01 320 / 59 96 326	E 16.02K			352		28,2	31.986
E 16.03K	70	025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	5	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0106	35 01 689 / 59 96 460	E 16.03K	16+552	16+820	268	35 01 531 / 59 96 499	21,4	24.353
Ü 16.04K		025A	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	11; 64	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 01 697 / 59 96 456	E 17.01K	16+887	16+962	75	35 01 762 / 59 96 438	6,0	6.815
E 17.01K	71	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	35 01 968 / 59 96 481	E 17.01K			75		6,0	6.815
E 17.02K	72	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	35 01 917 / 59 96 394	E 17.02K	16+962	17+083	88	35 01 840 / 59 96 416	7,0	7.997
E 17.03K	73	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	55	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	01	35 01 917 / 59 96 394	E 17.03K	17+156	17+235	79	35 01 990 / 59 96 373	4,0	108
Ü 17.01K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	66; 51	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 02 127 / 59 96 334	E 17.04A	17+235	17+315	80	35 02 066 / 59 96 351	4,0	110
Ü 17.02K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	66; 51	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 02 131 / 59 96 333	E 17.04A	17+364	17+599	235	35 02 252 / 59 96 291	11,8	322
E 17.04A	74	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	36	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0101	35 02 070 / 59 96 227	E 17.04A			315		15,9	432
Ü 17.03K		026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	25	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 02 517 / 59 96 157	E 17.05A	17+634	17+751	117	35 02 442 / 59 96 178	5,9	160
E 17.05A	75	026	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	18	36	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0101	35 02 241 / 59 96 166	E 17.05A			117		5,9	160
Ü 17.04		027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	20; 21	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 02 579 / 59 96 157	E 18.01	17+855	17+925	70	35 02 633 / 59 96 148	3,5	96
E 18.01	76	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	35 02 712 / 59 96 050	E 18.01			70		3,5	96
E 18.02	77	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	35 02 717 / 59 96 062	E 18.02	17+925	17+994	69	35 02 685 / 59 96 104	3,5	95
E 18.03	78	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	17	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	35 02 718 / 59 96 060	E 18.03	18+037	18+074	37	35 02 742 / 59 96 028	1,9	51
Ü 18.01		027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf / Meldorf, Stadt	Norder-meldorf / Meldorf	19 / 17	11 / 58	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	Graben	35 02 791 / 59 95 931	E 18.04	18+183	18+270	87	35 02 810 / 59 95 872	4,4	119

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 18.04	79	027	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norder-meldorf	Norder-meldorf	19	11	DHSV Dithmarschen	SV Nordermeldorf	0104	35 02 667 / 59 95 958	E 18.04			87		4,4	119

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
E 18.05	80	028	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Meldorf, Stadt	Ammers-wurth	4	60	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Miele/ Süderau	35 02 850 / 59 95 679	E 18.05	18+270	18+356	86	35 02 830 / 59 95 789	4,3	118
Zwischensumme SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)																**-,-**		**-,-**	**-,-**
Zwischensumme SV Nordermeldorf / DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)																**1.727**		**112,7**	**79.963**

Bezeichnung			Angaben zur Liegenschaft						Wasserlauf / Gewässer					Entwässerungsabschnitt				Benutzungsumfang	
Übergabe-/ Einleitungsstelle	Lfd.-Nr. Einleitungsstelle	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hauptverband	Verband	Gewässer	Referenz-Koordinaten Einleitungs- / Übergabestelle	zugeordnete Einleitungsstelle	von Bau-km	bis Bau-km	Abschnitts-länge / Fläche	Referenz-Koordinaten Anfall-/ Entnahmestelle	$Q_{E,3,max}$	$Q_{E,3,Ges}$
																m / m²		l/s	m³
Gesamtsumme DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Niederschlagswasserbeseitigung)																**8.123**		**36,2**	**1.965**
Gesamtsumme DHSV Dithmarschen (Abwässer aus Wasserhaltungsanlagen)																**31.515**		**2.033,2**	**1.386.396**