Mastliste - Rückbau

Leitungsname

110-kV-Leitung Husum - Breklum, LH-13-139

Planfeststellungsunterlage
Anlage 7.2

Bemerkungen: Eiszone: 2
Windzone: 4

Beseilung:	Typ mit Mittelzugspannung:	Abschnitt von - bis
LS:	2x3x1 AL/ST 230/30; HZS = 85 N/mm²	6 - 19
LWL:	1x1 OPGW DS(S)BBB 2x20SMF	6 - 19
	181-AL3/25-A20SA-19,0 ; HZS = 93 N/mm²	
ES:	1x1 Al/St 44/32	6 - 19

geändert				geändert	
revidiert				gesehen	
geprüft	30.09.2014	Hothmann	imp GmbH		
aufgestellt	30.09.2014	Reuther	imp GmbH		
	Datum	Name	Firma	Datum	Name

	Mast												Leitung					
Bau Nr.	Betr. Nr.	Masttyp Abspannmast	Masttyp Tragmast	Gestänge	Hochw.-fundam. HWF [m]	DH [m]	Schrägfüße 1 [m]	Schrägfüße 2 [m]	Schrägfüße 3 [m]	Schrägfüße 4 [m]	Mast-lieferant	FP-Höhe ü.NN [m]	ESP-Höhe ü.NN [m]	Leitungs-winkel [°]	Leitungs-winkel [gon]	Feld-länge [m]	Leiter Absp.Abschn.	Erdseil Absp.-Absp.	Bemerkung
	6	WA160°-180° +4,0		A-2-D -017/A5E								16.00	49.27	170.38	189.31				vom Rückbau nicht betroffen
	7		T +2,0	A-2-D -017/A5E								15.48	47.37	180.00	200.00	249.99			
	8		T +0,0	A-2-D -017/A5E								14.70	44.54	180.00	200.00	242.48			
	9		T +2,0	A-2-D -017/A5E								14.22	45.96	180.00	200.00	294.44			
	10		T +2,0	A-2-D -017/A5E								19.35	51.10	180.00	200.00	352.27			
	11	WA140°-160° +0,0		A-2-D -017/A5E								22.06	51.22	159.66	177.40	365.14			
	12		T +0,0	A-2-D -017/A5E								20.42	50.27	180.00	200.00	246.39			
	13		T +4,0	A-2-D -017/A5E								18.12	51.88	180.00	200.00	297.50			
	14		T +6,0	A-2-D -017/A5E								15.82	51.72	180.00	200.00	284.38			
	15		T +2,0	A-2-D -017/A5E								19.87	51.59	180.00	200.00	310.75			
	16		T +4,0	A-2-D -017/A5E								19.98	53.83	180.00	200.00	300.85			
	17		T +0,0	A-2-D -017/A5E								23.24	53.11	180.00	200.00	260.04			
	18		T +0,0	A-2-D -017/A5E								22.86	52.85	180.00	200.00	299.23			vom Rückbau nicht betroffen
	19	WA140°-160° +0,0		A-2-D -017/A5E								21.13	53.64	142.43	158.26	270.69			vom Rückbau nicht betroffen