Schleswig-Holstein Netz

Mastliste

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn, den 03.05.2016
i.V. ..... i.A. .....

Leitungsname:

110-kV-Leitung Heide - Reinsbüttel, LH-13-1433 (Abschnitt R)

Trassierungsfirma: GA Hochspannung Leitungsbau GmbH

Stand			Blatt
aufgestellt	Wiesenthal	21.10.2014	1 / 1
geprüft	Schindler	22.10.2014	
geändert			

Bau-Nr.	Mast-Nr.	Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus 100 Rechts [m]	Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus 100 Hoch [m]	UTM-Koordinaten Lagestatus 489 Rechts [m]	UTM-Koordinaten Lagestatus 489 Hoch [m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast-höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel [deg]	Feldlänge [m]	Abspann-abschnitts-länge [m]	Bemerkung
3 1499 000	Portal	3507096,86	6006281,82	32507024,95	6004319,85	Heide	14	248	Portal			DA	59°			UW Heide
														56,23	**56,23**	
3 1433 001	1	3507092,33	6006225,74	32507020,43	6004263,79	Heide	14	110/1 ; 100/9	WE+1,8	31,56		DA	-166°			
														269,16		
3 1433 002	2	3507006,34	6005970,72	32506934,46	6004008,87	Heide	14	184/7	T +2,0+0,0	31,84	A-1-R-003	DH				
														290,18		
3 1433 003	3	3506913,60	6005695,71	32506841,76	6003733,98	Heide	13	7/4	T +0,0+0,0	29,91	A-1-R-003	DH				
														297,38	**856,72**	
3 1433 004	4	3506818,60	6005413,99	32506746,79	6003452,37	Heide	13	27	WA-1,8	28,73		DA	-150°			
														251,90		
3 1433 005	5	3506628,93	6005248,18	32506557,19	6003286,63	Heide	13	134	T +0,0+0,0	30,01	A-1-R-003	DH				
														357,17	**609,07**	
3 1433 006	6	3506360,06	6005013,14	32506288,42	6003051,69	Heide	15	162/5 ; 161/17	WA+1,8	31,81		DA	-136°			
														158,38		
3 1433 007	7	3506201,78	6005020,09	32506130,20	6003058,64	Heide	15	161/17	T +0,0+0,0	29,66	A-1-R-003	DH				
														231,83		
3 1433 008	8	3505970,10	6005030,26	32505898,61	6003068,81	Heide	16	98	T +2,0+0,0	31,93	A-1-R-003	DH				
														387,87		
3 1433 009	9	3505582,62	6005047,27	32505511,29	6003085,82	Heide	16	122	T +0,0+0,0	30,33	A-1-R-003	DH				
														372,16		
3 1433 010	10	3505210,79	6005063,59	32505139,60	6003102,14	Heide	16	137	T +0,0+0,0	30,35	A-1-R-003	DH				
														373,48		
3 1433 011	11	3504837,71	6005079,97	32504766,67	6003118,52	Lohe	2	11/1	T +0,0+0,0	30,26	A-1-R-003	DH				
														373,16		
3 1433 012	12	3504464,89	6005096,33	32504394,01	6003134,89	Lohe	2	26/1 ; 27/1	T +2,0+0,0	31,82	A-1-R-003	DH				
														384,92	**2281,80**	
3 1433 013	13	3504080,34	6005113,21	32504009,61	6003151,77	Lohe	2	50/2 ; 51/2	WA+0	29,60		DA	-171°			
														369,00		
3 1433 014	14	3503718,77	6005186,54	32503648,19	6003225,07	Lohe	4	4	T +2,0+2,0	32,16	A-1-R-003	DH				
														396,84		
3 1433 015	15	3503329,88	6005265,41	32503259,45	6003303,92	Wöhrden	5	25	T +0,0+0,0	29,60	A-1-R-003	DH				
														306,91		
3 1433 016	16	3503029,03	6005326,43	32502958,72	6003364,92	Wennemannswisch	7	63/1	T +2,0+0,0	31,91	A-1-R-003	DH				
														399,08		
3 1433 017	17	3502637,82	6005405,77	32502567,67	6003444,24	Wennemannswisch	7	73	T +4,0+0,0	34,70	A-1-R-003	DH				