380-kV-Leitung Kreis Segeberg - Raum Lübeck (LH-13-328)
Anhang 3.2: Übersicht der Einleitstellen und zuständige Gewässerunterhaltungsverbände (Erdkabel)

Stand: 20.03.2020 AG: TenneT TSO GmbH Projekt: L16/II-279.172-1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Kabelabschnitt	Übergabe-/ Einleitstelle	Koordinaten (EPSG-Code: 25832)		Liegenschaft					Einleitgewässer	zuständige Unterhaltungsverbände	zugehörige Entnahmestelle				erwartete Wassermenge (gerundet)			
											Grundwasser-entnahme-stelle	Entnahmeabschnitt	Koordinaten (EPSG-Code: 25832)					
				Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurstück					Rechtswert	Hochwert	[l/s]	[m³/h]	[m³/d]	Gesamteinleitmenge je Einleitstelle [l/s]
Erdkabel Henstedt-Ulzburg	E 0+150	562966	5958508	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	15	6/1	Ebach (Nr. 800)	GVP Krückau-Pinnau	G 0+150	km 0+000 bis km 0+150	562850	5958744	0,6	2,16	51,84	0,6
	E 0+430	563016	5958929	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	15	6/1	Graben Nr. 808	GVP Krückau-Pinnau	G 0+430	km 0+150 bis km 0+430	563056	5958969	1,2	4,32	103,68	1,2
	E 0+630	563145	5959138	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	14	18	Graben Nr. 808	GVP Krückau-Pinnau	G 0+630	km 0+430 bis km 0+630	563188	5959118	2,0	7,20	172,80	2,0
	E 0+860	563092	5959318	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	14	17	Graben Nr. 808	GVP Krückau-Pinnau	G 0+860	km 0+630 bis km 0+860	563344	5959289	3,1	11,16	267,84	3,1
	HDD 1	keine Wasserhaltung erforderlich										km 0+866 bis km 0+930	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 0+973	563739	5959735	Segeberg	Alveslohe	Kaden	2	55	Graben Nr. 516	GVP Krückau-Pinnau	G 0+973	Muffengrube 1, km 1+000 bis km 1+384	563411	5959372	0,1 0,3	0,36 1,08	8,64 25,92	0,5
	E 1+144	563739	5959735	Segeberg	Alveslohe	Kaden	2	55	Graben Nr. 516	GVP Krückau-Pinnau	G 1+444	Muffengrube 2	563805	5959634	0,1	0,36	8,64	
	HDD 2	keine Wasserhaltung erforderlich										km 1+363 bis km 1+423	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 1+810	564157	5959934	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	4/43	Pinnau (Nr. 500)	GVP Krückau-Pinnau	G 1+810	km 1+444 bis km 1+830	564109	5959838	1,5	5,40	129,60	1,5
	HDD 3	keine Wasserhaltung erforderlich										km 1+880 bis km 2+066	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 2+124	564538	5959922	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	82/3	Pinnau (Nr. 500)	GVP Krückau-Pinnau	G 2+124	Muffengrube 3	564397	5959796	0,1	0,36	8,64	0,60
	E 2+210	564538	5959922	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	82/3	Pinnau (Nr. 500)	GVP Krückau-Pinnau	G 2+210	km 2+150 bis km 2+300	564488	5959788	0,5	1,80	43,20	
	HDD 4	keine Wasserhaltung erforderlich										km 2+280 bis 2+680	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 2+740	564927	5959732	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	87/45	Graben Nr. 521, Zufluss zu Pinnau	GVP Krückau-Pinnau	G 2+740	km 2+700 bis km 2+975	565004	5959754	3,3	11,88	285,12	11,00
	E 2+963	564927	5959732	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	87/45	Graben Nr. 521, Zufluss zu Pinnau	GVP Krückau-Pinnau	G 2+963	Muffengrube 4	565222	5959687	2,5	9,00	216,00	
	E 3+150	564927	5959732	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Ulzburg	6	87/45	Graben Nr. 521, Zufluss zu Pinnau	GVP Krückau-Pinnau	G 3+150	km 2+995 bis km 3+190	565402	5959640	5,2	18,72	449,28	
	HDD 5	keine Wasserhaltung erforderlich										km 3+169 bis km 3+199	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 3+220	566151	5959310	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Henstedt	12	118/44	Wöddelbek	GPV Alster-Rönne	G 3+220	km 3+220 bis km 3+645	565470	5959620	10,0	36,00	864,00	25,1
	E 3+634	566151	5959310	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Henstedt	12	118/44	Wöddelbek	GPV Alster-Rönne	G 3+634	Muffengrube 5	565862	5959462	2,5	9,00	216,00	
	E 3+750	566151	5959310	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Henstedt	12	118/44	Wöddelbek	GPV Alster-Rönne	G 3+750	km 3+665 bis km 3+770	565951	5959418	2,7	9,72	233,28	
	E 4+010	566151	5959310	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Henstedt	12	118/44	Wöddelbek	GPV Alster-Rönne	G 4+010	km 3+770 bis km 4+030	566185	5959300	3,3	11,88	285,12	
	E 4+320	566151	5959310	Segeberg	Henstedt-Ulzburg	Henstedt	12	118/44	Wöddelbek	GPV Alster-Rönne	G 4+320	km 4+030 bis km 4+360	566448	5959161	6,6	23,76	570,24	
Erdkabel Kisdorferwohld	E 0+040	569769	5962887	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	18	5/2	Graben Nr. 8.6	GPV Alster-Rönne	G 0+040	km 0+000 bis km 0+080	569769	5962890	0,4	1,44	34,56	0,4
	E 0+360	570609	5963178	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 0+360	km 0+080 bis km 0+390	570367	5963110	1,2	4,32	103,68	2,3
	E 0+490	570609	5963178	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 0+490	km 0+390 bis km 0+520	570482	5963134	0,5	1,80	43,20	
	E 0+630	570609	5963178	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 0+630	km 0+520 bis km 0+660	570575	5963231	0,6	2,16	51,84	
	E 0+890	570862	5963202	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 0+890	km 0+660 bis km 0+955	570752	5963432	1,2	4,32	103,68	3,0
	E 0+937	570862	5963202	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 0+936	Muffengrube 1	570776	5963471	0,1	0,36	8,64	
	E 1+000	570862	5963202	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	17	155/56	Graben Nr. 7.13	GPV Alster-Rönne	G 1+000	km 0+975 bis km 1+390	570814	5963515	1,7	6,12	146,88	
	HDD 6	keine Wasserhaltung erforderlich										km 1+361 bis km 1+401	keine Wasserhaltung erforderlich					
	E 1+620	571554	5963768	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	12	48/8	Graben Nr. 7.16	GPV Alster-Rönne	G 1+620	km 1+440 bis km 1+660	571411	5963729	1,0	3,60	86,40	4,6
	E 1+760	571554	5963768	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	12	48/8	Graben Nr. 7.16	GPV Alster-Rönne	G 1+760	km 1+660 bis km 2+010	571541	5963762	3,6	12,96	311,04	
	E 1+994	571762	5963812	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	12	36/9	Graben Nr. 7.16	GPV Alster-Rönne	G 1+994	Muffengrube 2	571749	5963845	2,5	9,00	216,00	2,5
	E 2+500	572222	5963739	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	13	29/1	Graben Nr. 7.16	GPV Alster-Rönne	G 2+500	km 2+040 bis km 2+530	572208	5964079	6,2	22,32	535,68	6,2
	E 2+940	573009	5964160	Segeberg	Kisdorf	Kisdorf	12	15/4	Graben	-	G 2+940	km 2+530 bis km 2+994	572605	5964284	4,7	16,92	406,08	4,7
	E 2+990	573009	5964160	Segeberg	Sievershütten	Sievershütten	5	45/4	Graben Nr. 7.17.1	GPV Alster-Rönne	G 2+940							